

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
**Kantonalna direkcija za puteve SBK**  
Busovača  
Broj:01-4- 33/21  
Datum 20.1.2021.g.

## **Vlada SBK**

### **Predmet:**

- 1. Izvještaj o planiranim i izvršenim aktivnostima u periodu od 1.1.2020.g. do 31.12.2020.g.**
- 2. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2020.g. za period 1.1.2020.g. 31.12.2020.g.**

### **Izvještaj o planiranim i izvršenim aktivnostima u periodu od 1.1.2020.g. do 31.12.2020.g.**

Kantonalna direkcija za puteve SBK je u izvještajnom periodu u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, Planom rada za 2020.g., te Godišnjim planom i programom održavanja i Godišnjim planom rekonstrukcije, regionalnih puteva za 2020.g., vršila poslove u okviru svojih nadležnosti.

#### **I IZVRŠAVANJE PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA**

- 1.** Stalno se vrši praćenje i primjena propisa bitnih za djelatnosti Direkcije.
- 2.** Vršiti se zastupanje Direkcije pred sudovima, u postupku nadoknade štete: sudske naplate potraživanja po osnovu zakupa cestovnog zemljišta i drugim pravnim stvarima.
- 3.** U skladu sa planom i potrebama se vrši priprema i realizacija javnih nadmetanja sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te nakon toga priprema ugovorne dokumentacije. O provedenom postupku se dostavlja izvještaj nadležnom ministarstvu BiH. Po potrebi se vrši obuka uposlenika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, putem jednodnevnih seminara.
- 4.** Vršiti se poslovi izrade opštih akata.
- 5.** Radi se na obezbjeđenju potrebne dokumentacije i to: građevinskih i urbanističkih dozvola, rješavanja imovinskih odnosa, provodi se postupak eksproprijacije... U toku je realizacija poslova vezanih za ekproprijaciju i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na putnim pravcima: R413a: dinica Gostunj – Mosor – Guča Gora, R439: dionica prolaz kroz Oparu, R443: dionica Stanića krivina; R413b: Kuprešani-Rudnik i Veliki Do,...
- 6.** Kontinuirano se vrše poslovi vezani za radne odnose.
- 7.** Stalno se vrše poslovi vezani za protokol Direkcije. U izvještajnom periodu na protokol Direkcije zavedeno je 767 predmeta sa po jednim i više akata. Sem toga zaprimljeno je i 81 zahtjeva u prvostepenom postupku (UP1); (zahtjevi za povrat sredstava

i za cestovne saglasnosti); riješeno 72 a 9 postupku. U drugostepenom postupku 13 predmeta, 6 uvaženo a 6 odbijeno od strane drugostepenog organa, jedan u postupku.

**8.** Izrađeni su i sljedeći planski akti, odnosno izvještaji:

a) Program rada za 2020.g., usvojen na 27. sjednici Vlade SBK od 12.12.2019.g. (Zaključak Vlade SBK broj: 01-05-1261/19-3f od 12.12.2019.).

b) Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva na području SBK za 2020.g. je usvojen na 31. sjednici Vlade SBK od 23.1.2020.g.

c) Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2020.g. je usvojen na 36. sjednici Vlade SBK od 27.2.2020.g.

d) Zbog posljedica pandemije a na osnovu revidirane projekcije Prihoda Kantonalnog ministarstva finansija, pripremljena je Odluka o izmjenama Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g., (Rebalans plana za 2020.g.), kao i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana za 2020.g., koje su i usvojene su od Vlade SBK na 45. sjednici od 18.6. 2020.g., a na iste je Skupština SBK dala saglasnost na V vanrednoj sjednici od 14.7.2020.g.

e) Izvještaj o radu za 2019.g.- usvojen na 34. sjednici Vlade SBK od 13.2.2020.g. sa Izvještajem o realizaciji Godišnjeg Plana radova održavanja za 2019.g. i Godišnjeg Plana izrade projekata i radova rekonstrukcije za 2019.g.

f) Izvještaj o radu za prvo polugodište 2020.g., sa Izvještajem o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2020.g. za period 1.1.2020.g. 31.8.2020. - usvojen na 55. sjednici Vlade SBK od 25.9.2020.g.

## **II. AKTIVNOSTI U OBLASTI ODRŽAVANJA I ZAŠTITE**

### **1. Realizacija Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području SBK za 2020.g. :**

U 2020.g. **planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.300.000 KM**, za realizaciju poslova održavanja regionalnih puteva, od čega je iznos od 1.000.000 KM planiran za zimsko održavanje, iznos od 1.090.000 KM za radove održavanja u ljetnjem periodu, 180.000 KM za saobraćajnu (horizontalna i vertikalna) signalizaciju i putnu opremu (odbojna ograda i zaštitna mreža), te iznos od 30.000 KM je planiran za usluge nadzora radova održavanja.

Rebalansom Finansijskog plana za 2020.g. smanjen je iznos za radove održavanja sa 2.300.000 KM na 1.700.000 KM. S obzirom da su ugovori održavanja već bili potpisani na osnovu okvirnih sporazuma za trogodišnji period nije bilo moguće mijenjati ugovoreni iznos onda se kod realizacije radova održavanja vodilo računa da se izvrši manja realizacija.

Tokom 2019.g. proveden je otvoreni postupak nabavke radova održavanja regionalnih puteva za period od 15.03.2019.g. do 15.03.2020.g. sa okvirnim sporazumom na trogodišnji period, koji je okončan u aprilu 2019.g., na osnovu kojeg su i potpisani ugovori radova održavanja (redovnog i zimskog) regionalnih puteva na području SBK počev od 15.04.2020.g. za 7 Lot-ova.

Lot 5. (R437,R438) ugovor ističe 15.11.2020. i Lot 9. (R443,R443a) ugovor ističe 31.08.2020.g. (naknadno provedeni postupci, nakon žalbenog postupka).

Za Lot 10. (R481) je i u 2020.g. izvršen postupak nabavke i izvršeno ugovaranje za 1 godinu za period 01.07.2020. do 30.06.2021.g.

Na Lot-u 1 izvođač radova je raskinuo okvirni sporazum, te se izvršilo ugovaranje radova zimskog održavanja za sezonu 2020/2021 putem otvorenog postupka.

Na vrijeme je izvršeno ugovaranje i realizacija ugovora o postavljanju zaštitne mreže (Lot 4). Radovi održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije (Lot 2) i putne opreme (Lot 3) su ugovoreni nakon završenog ponovnog žalbenog postupka tek u novembru 2020.g. Za vertikalnu signalizaciju (Lot 1) je poništen postupak zbog visoke cijene, te su ugovoreni samo hitni radovi održavanja vertikalne signalizacije. Dio radova na vertikalnoj signalizaciji i putnoj opremi-ogradama tokom 2020.g. je izvršen kroz važeće ugovore iz 2019.g.

Na osnovu ugovora o izvođenju radova održavanja (redovno i zimsko) zaključenih na osnovu okvirnih sporazuma, te ugovora za saobraćajnu signalizaciju i putnu opremu; za period 15.04.2020.g. do 1.04.2021.g. (za većinu lotova); ugovoreno je redovno održavanje 2020. u iznosu **1.481.617 KM** i zimsko sezona 2020/2021 u iznosu **964.750,13 KM**.

Izvršeno je ugovaranje i realizacija radova sanacije škarpe izradom gabionskog potpornog zida na R440 u Gluhoj Bukovici u iznosu od 20.303,47 KM kao i na R439 u Bistrici u iznosu od 6.991,92 KM. Ugovorena je i sanacija ograde mosta preko rijeke Fojnice na R438 u iznosu 7.002,45 KM, te hitno postavljanje zaštitne ograde u iznosu od 5.428,80 KM a u periodu prije ugovaranja radova održavanja putne opreme. Sem toga u periodu do 01.06.2020.g. izvršeni su radovi na signalizaciji i putnoj opremi u iznosu od 81.248 KM po tada važećim ugovorima iz 2019.g.

Radova redovnog održavanja po ugovorima sklopljenim u 2020.g. je izvedeno u iznosu od 945.531,69 KM, radova održavanja saobraćajne signalizacije i putne opreme u iznosu 241.387,66. Sveukupno 1.186.919,35.

Radova zimskog održavanja ukupno je u 2020.g. realizovano u iznosu od 664.138 KM, te utroška soli od 91.949 KM i troškova skladištenja soli od 24.682 KM. Ukupno zimsko održavanje u 2020.g. iznosi 780.769,88 KM.

Ugovorene su i usluge nadzora nad radovima održavanja za period 15.04.2020. – 15.04.2021.g. i iste su u 2020.g. realizovane u iznosu od 32.471,3 KM. (konkurentski postupak).

**Zaključno sa 31.12.2020.g. ukupno je realizovano - situirano radova održavanja sa uslugama (redovno održavanje, zimsko održavanje, saobraćajna signalizacija, putna oprema, vanredno održavanje, usluge nadzora) regionalnih puteva u iznosu od 2.000.160,24 KM. (87% u odnosu na Plan).**

U periodu I-XII 2020. g. realizovano je sljedeće:

**a ) Zimsko održavanje regionalnih puteva:**

**Sezona 2019/2020:** Ukupno ugovoreno radova 869.131,06 KM.

**Od toga je u 2020.:** (1.1. do 31.03.2020.g.) realizovano - situirano radova u iznosu od 427.695 KM. Utrošena je količina soli od 460 tona -61.391 KM. U decembru 2019.g. putem otvorenog postupka izvršeno je ugovaranje nabavka 900 tona morske soli granulacije 0/4 mm za iznos od 108.681 KM, ili 120,76 KM po toni. (Cijena morske soli u prethodnoj sezoni je bila 133 KM po toni.)

**Sezona 2020/2021:**

S obzirom da je izvođač radova održavanja na Lot-u 1: R413 dionica Turbe – Votovlje odustao od potpisivanja ugovora o radovima zimskog održavanja po okvirnom sporazumu, izvršen je otvoreni postupak javne nabavke radova zimskog održavanja za tu dionicu za sezonu 2020/2021.g. te ukupno ugovoreni iznos radova zimskog održavanja za sezonu 2020./2021.g. iznosi 964.750,13 KM, što predstavlja povećanje-poskupljenje radova za 11 % u odnosu na prethodnu sezonu.

**Od toga je u 2020.:** (15.11. do 31.12.2020.g.) realizovano - situirano radova u iznosu od **236.443,30 KM**. Utrošena je količina soli od 253 tona -30.558 KM.

U decembru 2020.g. na osnovu okvirnog sporazuma iz 2019.g. izvršeno je ugovaranje nabavka 700 tona morske soli granulacije 0/4 mm za iznos od 84.529,81 KM, ili 120,76 KM po toni. Iz prethodne sezone je preostalo 501,5 tona soli, tako da je na raspolaganju količina od 1.200 tona za sezonu 2020/2021 – vrijednosti 145.089 KM.

Troškovi skladištenja soli u 2020.g. iznose 24.682 KM jer je preostala veća količina soli iz sezone 2019/2020.g.

**Ukupno je u 2020.g. utrošeno 780.769,88 KM za zimsko održavanje regionalnih puteva. (78% planiranih sredstava).**

Za sezonu 15.4.2020. – 1.04.2021. ugovorene su usluge nadzora nad održavanjem u iznosu od **27.027 KM**.

Usluge nadzora nad održavanjem iz 2019.g. do 15.04.2020.g. su fakturisane u 2020.g. u iznosu od 18.006 KM, a po ugovorima od 15.04.2020.g. je fakturisano 14.464,71 KM. Ukupno usluge nadzora **32.471 KM**.

Detaljan prikaz po ugovorima dat u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa zimskog održavanja u 2020. u tabeli **Priloga 1.2.**, koji se dostavlja uz ovaj izvještaj.

**b) Redovno održavanje 2020: (period održavanja od 15.04.2020. – 15.11.2020.)**

**Za 2020.g.** ugovoreno je radova održavanja u ljetnom periodu u iznosu od 1.481.617 KM.

Zaključno sa 31.12.2020. situirano je radova redovnog održavanja u iznosu od 936.141 KM, zatim **je** kroz ugovore iz 2019.g. za lot 9. R443/R443a realizovano 129.804 KM i za lot 10. – R481 još realizovano 46.193 KM radova, te 35.055 KM radova saobraćajne signalizacije i putne opreme također po ugovorima iz 2019.g., kao i 12.431 KM nepredviđenih radova. Izvršeno je ugovaranje i realizacija radova sanacije škarpe izradom gabionskog potpornog zida na R440 u Gluhoj Bukovici u iznosu od 20.303,47 KM kao i na R439 u Bistrici u iznosu od 6.991,92 KM.

**Sveukupno je u 2020.g. zaključno sa 31.12. realizovano 1.186.919,35 KM radova održavanja u ljetnjem periodu (93 % u odnosu na planirana sredstva).**

Radovi održavanja koji su pretežno izvršeni u periodu april-juni su: zatvaranje udarnih rupa na kolovozu nakon proteka zimskog perioda, čišćenje propusta, rigola, bermi i bankina od nanosa nakon zime, košenje trave, uklanjanje osulina... Tokom ljeta kroz radove održavanja su vršeni radovi sanacije asfaltnih kolovoza presvlačenjem kraćih dionica, te dodatno košenje trave,...

Prikaz ugovorenih i izvršenih vrijednosti radova po putnim pravicima dat je u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja za 2020., u tabeli **Priloga 1.1.** koji se dostavlja uz ovaj izvještaj.

Služba održavanja i zaštite vrši poslove kontrole rada izvođača i nadzora. Ujedno se vrši stalna kontrola stanja na cestama i u tom smislu daju nalozi izvođačima radova. Po istom je ostvarena saradnja sa kantonalnim inspektorom za puteve SBK i MUP –om SBK.

**2.** Stalna je saradnja sa općinama po pitanjima rješavanja imovinskih odnosa, eksproprijaciji zemljišta a za potrebe sanacije crnih tačaka i po pitanjima zaštite putnog pojasa. Vršiti se stalna aktivnost na sprječavanju bespravni priključaka i radova u putnom i zaštitnom putnom pojasu u koordinaciji sa kantonalnim inspektorom za puteve i općinskim građevinskim inspekcijama.

**3.** U skladu sa Zakonom o cestama FBiH ("Sl.novine FBiH" br: 12/10, 16/10), te podzakonskim aktima – Pravilnicima vrši se izdavanje odobrenja za priključak na regionalnu cestu i postavljanje instalacija i panoa, te odobrenja za vanredni prijevoz.

**4.** Prilikom izdavanja rješenja vrši se sklapanje ugovora /donošenje rješenja o korištenju putnog zemljišta koje se koristi prilikom priključivanja objekata, za postavljanje panoa i instalacija u putnom zemljištu, sve u skladu sa podzakonskim aktima donesenih od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

**5.** U suradnji sa MUP SBK poduzimaju se mjere za zaštitu i sprječavanje uništavanja prometne signalizacije i opreme na cestama u SBK.

### III. AKTIVNOSTI U OBLASTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE

#### 1. Godišnji plan i program rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2020.g.:

Vlada SBK je usvojila predloženi Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije za 2020.g. U skladu sa planom zavisno od stepena pripremljenosti projektne dokumentacije, riješenosti imovinskih odnosa, stanja na terenu i raspoloživim sredstvima pokrenuti su postupci javnih nabavki radova.

Sredstva za rekonstrukciju i projektovanje **iz prihoda po osnovu naknada za puteve** u 2020. planirana su u **iznosu od 5.400.000 KM**. Od toga se iznos od **1.500.000 KM** odnosi na za radove koji su ugovoreni ili planirani u 2019.g. a čija će se realizacija nastaviti u 2020.g., (iznos od 1.000.000 KM se odnosi na realizaciju radova na R413b - radovi rekonstrukcije dionice Kuprešani – Rudnik, projekat odobren iz kreditnih sredstava).

U 2018.g. otpočela je realizacija kreditnih sredstava u ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega je iznos od 12.000.000 KM obezbjeđen kreditom Budžeta SBK. Od tih sredstava u 2018.g. i 2019.g. je utrošeno 13.162.144 KM, te je za realizaciju u 2020.g. planirano **4.837.856 KM**.

Uštedama na radovima održavanja planirano je da se iznos od 176.000 KM rasporedi na radove sanacije asfalta na R443a i R441.

Za realizaciju projekata rekonstrukcije stavljena je na raspolaganje i rezerva Finansijskog plana u iznosu od 100.000 KM.

**Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK u 2020.g. je planiran iznos od 10.513.856 KM.**

I za radove rekonstrukcije je Rebalansom Finansijskog plana za 2020.g. planiran manji iznos (11 %) na poziciji radova koji se finansiraju iz redovnih sredstava - 4.770.000 KM. To nije značajno uticalo na realizaciju planiranih radova jer se u pravilu jedan dio radova prenosi u narednu godinu zbog imovinsko pravnih odnosa, kašnjenja u realizaciji,...

#### 1.1.Redovna sredstva:

Zaključno sa 31.12.2020.g. u skladu sa usvojenim Planom pripremljeni su i realizovani postupci javnih nabavki, izvršeno ugovaranje radova i usluga.

#### Završeni su radovi:

1. Radovi sanacije škarpe regionalne ceste R413: Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, na dionici Vitovlje - Ugar, st. km 17+000, Ugovoreno i izvršeno sa dodatnim radovima 345.782 KM. (Izvođač radova Komotin d.o.o. Jajce)
2. Radovi rekonstrukcije regionalne ceste R413a: Dolac – Guča Gora – Han Bila – Ovnak, dionice Han Bila – Ovnak, lokacija Brajkovići, L=300m. Ugovoreno i izvršeno sa dodatnim radovima u iznosu od 336.421 KM. (Izvođač radova Teling d.o.o. Travnik)
3. Radovi rekonstrukcije regionalnog puta R413b: Gostilj - Dobretići - Jajce, dionica Kuprešani - Rudnik, L=1,3 km Ugovoreno 1.089.818 KM. Dodatni radovi

- 60.249KM. Izvršeno ukupno 1.150.067 KM. (Izvođač radova Komotin d.o.o. Jajce).
4. Radovi rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica Opara II faza, stacionaža km 10+000, od P1 do P 18, L=300 m, sa izgradnjom pješačkih staza. Ugovoreno 241.020 KM, izvršeno (situirano) u 2019.g.54.832 KM, a u 2020.g. iznos od 186.183,45 KM. Ukupno izvršeno 241.016 KM. (Izvođač radova Građevinar d.o.o. Novi Travnik).
  5. Radovi sanacije regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica Zagrilje-Pavlovica, stacionaža km 14+500, L=167 m. Ugovoreno 93.345,89 KM izvršeno 89.706,73 KM. (Izvođač radova „Rudnici gipsa“z.d.d. Donji Vakuf.)
  6. R438: Gromiljak – Fojnica: Sanacija asfalta na dionici Ragale, L=1 km; Ugovoreno 454.810 KM. Izvršeno radova u iznosu 419.889 KM. (Izvođač radova Grakop d.o.o. Kiseljak).
  7. R440: Rekonstrukcija propusta st. 8+500, Ugovoreno u 2019. iznos 36.980 KM, izvršeno (situirano) u 2019.g. 28.278 KM, a u 2020.g. iznos od 8.702 KM. Ukupno izvršeno 36.980 KM. (Izvođač radova Haskić d.o.o. Vitez).
  8. R441: Vitez – Vjetrenice, st. 0+000, izgradnja pješačkih staza, L=500m Ugovoreno 204.779 KM. Situiraano u 2019.g. iznos od 130.983 KM. U 2020.g. situirano 70.473,3 KM. (Izvođač radova Ceste company d.o.o. Kiseljak).
  9. R441: Vitez – Vjetrenice, Sanacija asfaltnog sloja, st. km 1+250 i st. km 1+900, L=0,5 km. Ugovoreno 110.426 KM. Izvršeno 107.548 KM. (Izvođač radova Jata d.o.o. Srebrenik).
  10. Radovi rekonstrukcije regionalne ceste R443: Kiseljak – Kreševo, na dionici Resnik -Kreševo, st. st. 11+100, L=300 m, sa izgradnjom pješačke staze. Ugovoreno i izvršeno radova sa dodatnim radovima u iznosu od 348.693 KM. (Izvođač radova Ceste company d.o.o. Kiseljak).
  11. Radovi rekonstrukcije regionalne ceste R443: Kiseljak – Kreševo, na dionici Kiseljak -Kreševo, st. 7+000, Kvasina krivina, L=300 m, Ugovoreno 314.437 KM. Dodatni radovi 45.527 KM. Ukupno izvršeno 355.659 KM. (Izvođač radova Miličević d.o.o. Kreševo).
  12. R443a Kreševo - Lepenica, Sanacija asfaltnog sloja, st. km 2+600 L1=400m i st. km 4+200, L2=200 m, dionica Volujak – Lepenica. Ugovoreno 206.368 KM. Izvršeno na dionici L1=400 m u iznosu od 194.144 KM. (Izvođač radova Grakop d.o.o. Kiseljak).
  13. R481: Donji Vakuf-Prusac: Izrada asfaltnog sloja na dionici Donji Vakuf - Prusac, od st. 2+150 do st. 2+950, L=0,8 km. Ugovoreno i Izvršeno radova u iznosu od 148.262 KM. (Izvođač radova Merkez oil d.o.o. Novi Travnik).
  14. R657: Lepenica – Toplica. Rekonstrukcija trupa puta st. km 3+300- I faza potporni zid. Ugovoreno u 2019.g. 241.637 KM, i izvršeno u 2019.g. 205.409 KM. Naknadni radovi u iznosu 36.227 KM izvršeni/plaćeni u 2020.g. (Izvođač radova Miličević d.o.o. Kreševo).
  15. R657: Lepenica – Toplica. Izrada nasipa trupa puta iza zida. Ugovoreno u 2019.g. 57.915 KM. Izvršeno u 2020.g. 57.832,16 KM. (Izvođač radova Miličević d.o.o. Kreševo).
  16. R657: Lepenica – Toplica. Rekonstrukcija dionice Bukovica st. km 3+300, L=160 m. – II faza. Ugovoreno 197.636 KM, izvršeno 166.586 KM. (Izvođač radova Miličević d.o.o. Kreševo).

17. R657: Lepenica – Toplica. Izrada asfaltnog sloja na dionici Toplica, st. 5+525, L=475 m. Za ovaj projekat je planirano sufinansiranje sa općinom Kiseljak i isto je realizovano na način da su preplanirana sredstva za sufinansiranje sa R438-Lug. Ugovoreno 131.903 KM. Izvršeno u iznosu od 131.841 KM. (Izvođač radova Grakop d.o.o. Kiseljak).
18. U okviru projekta sufinansiranja izgradnje dva propusta na R653: Kaćuni – Visoko, na st. km 1+500 i st. km 2+100, sa općinom Busovača realizovan je iznos od 87.679,80 KM, za izgradnju propusta na stacionaži km 2+100. (Izvođač radova Haskić d.o.o. Vitez).

### **Radovi ugovoreni u 2020 i čija se realizacija nastavlja u 2021.g.**

1. Radovi rekonstrukcije donjeg stroja regionalnog puta R413b: Gostilj - Dobretići - Jajce, dionica Zubovići, L=300m, Ugovoreno 228.471 KM. U 2020.g. situirano 149.937 KM. (Izvođač radova Mukić d.o.o. Jajce)
2. Radovi rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica Opara -III faza, stacionaža km 9+500, L=300 m, sa izgradnjom pješačkih staza. Ugovoreno 321.046 KM, izvršeno (situirano) u 2020.g. iznos od 61.649 KM. (Izvođač radova Građevinar d.o.o. Novi Travnik).
3. R440: Rekonstrukcija dionice Gluha Bukovica na st. 19+000, L = 100 m, izgradnja potpornih zidova Gluha Bukovica. Ugovoreno 311.489 KM. (Izvođač radova Dobojević d.d. Dobojević Jug).
4. R440: Rekonstrukcija propusta sa izgradnjom potpornog zida L=50 m, na stacionaži 12+800. Ugovoreno 87.051 KM, izvršeno (situirano) u 2020.g. iznos od 48.808 KM. (Izvođač radova Teling d.o.o. Travnik).

Radovi koji su planirani u 2020.g. a za koje nije izvršeno ugovaranje odnosno nije ni pokrenut postupak javne nabavke u 2020.g. će se realizovati kroz Godišnji plan radova za 2021.g.

Zaključno sa 31.12.2020. realizovano je **4.502.093 KM radova** rekonstrukcije (od toga preneseno 363.218 KM ugovorenih radova iz 2019.g.). (bez projekata koji se finansiraju iz kredita). **U 2020.g. rekonstruisano 4,2 km a sanirano 1,7 km regionalnih puteva SBK iz redovnih prihoda.**

Po navedenim postupcima je također izvršeno i ugovaranje usluga nadzora nad građenjem. Ugovoreno je usluga nadzora u iznosu od 56.593 KM a izvršeno 41.991 KM. Troškovi nadzora se kreću oko 1 % do 1,5 % ugovorene vrijednosti radova, ovisno o složenosti i roku izvođenja radova.

Za troškove ekproprijacije zemljišta i građevinske saglasnosti utrošen je iznos od 98.853 KM prvenstveno za ekproprijaciju R413a: Gostunj – Guča Gora, za projekat koji se finansira iz kreditnih sredstava.

Ekproprijacija i rješavanje imovinsko pravnih odnosa se odnosi na putne pravce: R413a: dionica Gostunj – Mosor – Guča Gora, L=3,5 km; R439: dionica prolaz kroz Oparu,

L=0,5 km; R443: dionica Stanića krivina, L=0,4 km; a pokrenut je postupak na R413b: Kuprešani L=1,2 km i Veliki Do L=0,6 km.

Ukupna realizacija radova rekonstrukcije i sanacije, sa troškovima nadzora i imovinsko pravnih odnosa iznosi **4.642.937 KM**.

Iznos realizovanih sredstava je u okviru sredstva planiranih po rebalansu Finansijskog plana za 2020.g. od 4.770.000 KM.

Prikaz ugovorenih i do sada realizovanih projekata rekonstrukcije je dat u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije za 2020., u tabeli **Priloga 3**.

1.2. Izrada projektne dokumentacije je vršena u skladu sa planom i potrebama. **(Tabela Priloga 2.)**

Za projektne dokumentacije se vrši i revizija u skladu sa Zakonom o građenju SBK.

Za izradu projektne dokumentacije i vezane troškove planirano je 100.00 KM, ugovoreno je 43.573 KM, a situiran je iznos od 37.723 KM u izvještajnom periodu.

Projektna dokumentacija se reviduje u skladu sa Zakonom o građenju SBK.

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa se izrađuju geodetski elaborati eksproprijacije.

Cijena zemljišta je u pravilu određivana u skladu sa važećim opštinskim odlukama o vrijednosti građevinskog zemljišta po zonama, odnosno po osnovu vještačenja.

**Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva u SBK za 2020.g. u periodu I – XII se dostavlja uz ovaj izvještaj.**

## **2. Realizacija kreditnih sredstava (Prilog 4. Godišnjeg izvještaja):**

U 2018. g. Skupština i Vlada SBK su izvršile procedure potrebne za kreditno zaduženje Budžeta SBK u iznosu od 12.000.000 KM i Finansijskog plana Kantonalne direkcije u iznosu od 6.000.000 KM, kod Razvojne banke Federacije BiH.

Dodatna sredstva u iznosu 1.100.000 KM su osigurana u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve za 2018.g. jer su za te namjene postojala sredstva iz akcize na naftu koja je uvedena od 01.02.2018.g. a koja se jednim dijelom odnose i na regionalne ceste i nisu bila raspoređena na projekte jer su uvedena u Finansijski plan za 2018. tek po Rebalansu Plana za 2018.g..

U 2018.g. i 2019.g. je izvršeno ugovaranje radova u iznosu od 16.258.542 KM i usluga nadzora u iznosu od 98.171 KM. U istom periodu je izvršeno radova u iznosu od 13.654.440 KM i usluga nadzora od 74.315 KM. (72% od ukupno odobrenih sredstava od 19.100.000 KM).

U okviru ovih sredstava izvršeni su i radovi rekonstrukcije na R413b: Jajce – Dobretići, na dionici Veliki Do, L=600 m, u iznosu od 468.571 KM, a koja su finansirana iz vlastitih sredstava shodno odluci Vlade SBK.

### **Za realizaciju u 2020.g. je preostalo:**

- da se okonča projekat: Rekonstrukcije R439: P Luka – Bistrica, L=12 km,
- da se realizuje projekat Izgradnje dionice R413a: Gostunj – Guča Gora – Kraban – Han Bila, na dionici Gostunj – Guča Gora – Kraban, L = 3,5 km, a dionica Kraban – Han Bila, L=3,5 km je realizovana u 2019.g.

- da se finansiranjem iz redovnih sredstava izvrši Rekonstrukcija R413b: Gostilj-Dobretići-Jajce, na dionici Crvene stijene – Kuprešani, L=1,3 km.

## **2.1. Realizacija u 2020.g. po pojedinačnim ugovorima o izvođenju radova:**

### **1. Rekonstrukcija regionalne ceste R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, od st. km 21+900, poddionica Pavlovica - Ribnjak, L=6,1 km (Lot 1).**

Ugovor broj: 01-27-578/18 od 5.9.2018.g., potpisan sa „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf, na iznos od **2.599.109,17 KM**. Ugovor o dodatnim radovima (aneks) broj: 01-23-28/21 od 19.01.2021.g. na iznos od **77.191 KM**.

Zaključno sa 31.12. 2020.g. situirano i plaćeno je radova u iznosu od 2.676.276,17 KM.- **Okončana situacija.**

U 2020.g. zaključno sa 31.08.2020. su **završeni svi radovi** i izvršen tehnički prijem. Konačni obračun usaglašen krajem decembra 2020.

### **2. Rekonstrukcija R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica P Luka – Bistrica, od st. km 28+000, poddionica Lovačka kuća - Bistrica, L=5,6 km (Lot2).**

Ugovor broj: 01-27-579/18 od 5.9.2018.g., potpisan sa „Livno putovi“ d.o.o. Livno, na iznos od **2.678.485,97 KM**.

Ugovor o naknadnim (viškovima) radovima – Aneks ugovora broj:01-23-530/20-2 od 22.09.2020.g. na iznos od **241.272,07 KM** sa PDV-om.

U 2020.g. zaključno sa 31.08.2020. su **završeni svi radovi**, i izvršen tehnički prijem. Ukupno situirano **2.919.675,98 KM**.- Okončana situacija.

Stepen izvršenja je veći od situiranog i ugovorenog za cca 10 %. Ova dionica je bila zahtjeva jer je izvršeno iskopa u materijalu ViVI kategorije u količini od 68.000 m<sup>3</sup> u odnosu na ugovorene 27.000 m<sup>3</sup>. Došlo je do povećanja ukupne količine iskopa (III, IV, V i VI) za oko 50 %. Angažovan je projektant koji je sa nadzornim inženjerom i predstavnikom Direkcije ustanovio na osnovu geodetskih snimaka povećanje količina. Zbog niske cijene iskopa (4 KM/m<sup>3</sup>) to nije problem isfinansirati, kroz ugovor o dodatnim radovima.

### **3. Izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak, na dionici Kraban- Han Bila od P57 do P118, L=1,8 km.**

Ugovor broj: 01-27-558/18-1 od 28.08.2018.g , potpisan sa „Teling“ d.o.o. Travnik, na iznos od 1.411.963,41 KM. Sa izvođačem radova u skladu sa članom 24. Zakona o javnim nabavkama BiH sklopljen ugovor o dodatnim radovima broj: 01-27-781/19-1 od 10.12.2019.g. na iznos 273.868,92 KM. (aneks ugovora).

Zaključno sa 31.12. 2019.g. plaćeno je radova u iznosu od 1.654.126,85 KM.

**Radovi su okončani.** Izvođač je u 2020.g. naplatio radove u iznosu od **31.699,56 KM** nakon konačnog obračuna.

### **4. Izgradnja dionice R413a: Gostunj-Mosor – Guča Gora (Kraban) L=3,5 km.**

Zbog ograničenosti kreditnih sredstava (cca 2.300.000 KM) planirano je da se u prvoj fazi izgradi donji stroj, a u narednim godinama iz redovnih sredstava će se izvršiti izgradnja gornjeg – asfaltnog sloja. Još uvijek nije okončan postupak eksproprijacije koji je do sada riješen na 80% trase, ali se mogu otpočeti radovi na izgradnji.

Dionica je podijeljena na dvije poddionice.

Lot 1: Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=1,8 km od P1-P75, sa raskrslanicom za Bandol.

Lot 2: Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=1,8 km od P75 -P161, sa raskrslanicom Kraban.

Izvršen je postupak javne nabavke radova. Ugovoreni su radovi za Lot 1 u iznosu od 1.284.581 KM, a za Lot 2. je postupak poništen i ponovit će se u 2021.g.

Ugovorene su i usluge nadzora u iznosu od 17.550 KM.

U 2020.g. planirana je realizacija kreditnih sredstava u iznosu od 4.814.000 KM. Izvršena je u iznosu od **2.838.311 KM**. Troškova nadzora izvršeno **23.856 KM**.

U skladu sa Planom iz redovnih sredstava je izvršena Rekonstrukcija R413b: Gostilj-Dobretići- Jajce, na dionici Crvene stijene – Kuprešani, L=1,3 km.

**3.** Stalno se vrši priprema tenderske dokumentacije za postupke javnih nabavki radova i usluga izrade projektnih dokumentacija, projektnih zadataka, revizija projektne dokumentacije, a sve u skladu sa propisima, planu i potrebi.

**4.** Usluge nadzora nad izvođenjem investicijskih radova –konsultantske usluge, su putem postupka javnih nabavki dodjeljivani pravnim licima koja su osposobljena za te poslove, a ispred Direkcije se odredi stručna osoba kao predstvanik investitora – šef projekta. Za radove koji su završeni vrši se komisijski prijem putem komisija za tehnički prijem radova.

#### IV IZVRŠAVANJE POSLOVA IZ OBLASTI FINANSIJA

Izrađeni su sljedeći akti:

1. Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g., kao i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana za 2020.g., usvojen je od Vlade SBK na 25. Sjednici od 28.11. 2019.g., a na isti je Skupština SBK dala saglasnost na IX sjednici od 23.12.2019.g., ( Službene novine SBK 1/20).

Odluka o izmjenama Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g., (Rebalans za 2020.g.), kao i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana za 2020.g., usvojene su od Vlade SBK na 45. sjednici od 18.6. 2020.g., a na iste je Skupština SBK dala saglasnost na V vanrednoj sjednici od 14.7.2020.g.

2. Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2021.g., kao i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana za 2021.g., usvojen je od Vlade SBK na 63. Sjednici od 3.12. 2020.g., a na isti je Skupština SBK dala saglasnost na XVI sjednici od 16.12.2020.g., ( Službene novine SBK \_\_/21).

3. a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2019.g. -usvojen na 38. sjednici Vlade SBK od 19.3.2020.g.

b) Godišnji obračun za 2019.g. je izrađen i u zakonskom roku dostavljen nadležnim organima (do 28.02.2020.g.)

c) Odluka o prihvatanju Izvještaja - Elaborata o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2019.g., usvojena od strane Vlade SBK na 38. sjednici od 19.3.2020.g.

d) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za period I – VI 2020.g. -usvojen na 55. sjednici Vlade SBK od 25.9.2020.g. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za period I – VI 2020.g., prethodno je dostavljen Kantonalnom ministarstvu finansija SBK i Federalnom ministarstvu finansija, zajedno sa ostalim obrascima koji se dostavljaju kao peoriodični izvještaji u skladu sa propisima.

4. Vršiti se praćenje priliva sredstava za ceste i usklađivanje dinamike finansiranja radova iz Godišnjeg plana održavanja i rekonstrukcije cesta. U 2020.g. ostvaren je prihod za regionalne i lokalne ceste od naknada za puteve koje se plaćaju pri registraciji vozila i iz nafte i naftnih derivata, te cestovnih saglasnosti u iznosu od 11.352.218,81 KM, a to je ostvarenje od **100,13 % po Rebalansu Finansijskog Plana**. Finansiranje poslova je bilo stabilno i sve obaveze su se plaćale u zakonskim rokovima.

5. Vršiti se raspoređivanje i pražnjenje sredstava za lokalne ceste općinama, tako da je opštinama za lokalne ceste u 2020.g. doznačeno **4.685.759,74 KM**, odnosno 41,66% prihoda Direkcije po osnovu naknada za ceste.

5. Izvršavaju se stvorene finansijske obaveze u zakonskim rokovima. Redovno se otplaćuju anuiteti po osnovu preuzetih kreditnih obaveza.

6. Izvršavaju se knjigovodstveni i računovodstveni poslovi u skladu sa zakonom, obračun plata i naknada.

7. Izrađuju se periodični - mjesečni, tromjesečni i polugodišnji izvještaji o izvršenju prihoda i rashoda i u potrebnoj formi dostavljaju Ministarstvu finansija SBK i Federalnom ministarstvu finansija.

8. Vršiti se povrat sredstava u slučaju pogrešnih ili neiskorištenih uplata, te ostali poslovi iz oblasti finansijskog poslovanja.

9. Izvršene su javne nabavke usluga nabavke kancelarijskog materijala i ostalog potrošnog materijala, goriva.

**10.** Bankarske usluge: depozitni račun kod "NLB" banke, odnosno od sredine 2020.g. kod ASA banke, a transakcijski račun kod "Addiko" bank, se ugovaraju svake godine direktnim sporazumom.

**11.** Proveden je postupak javne nabavke za usluge osiguranja imovine, putničkih automobila i osiguranja uposlenika, putem direktnog postupka. Donesena je Odluka o nabavci službenih vozila – dva kom, od strane Vlade SBK na 38. sjednici od 19.3.2020.g. broj:01-11-7-256/20 Od 20.03.2020. Izvršena je nabavka dva vozila (škoda oktavia i škoda Fabia). Izvršena je prodaja jednog vozila (Škoda Fabia 2007.godište)

#### **V. Ostali poslovi, kadrovska popunjenost**

1. Kantonalna direkcija za puteve je trenutno popunjena sa 14 zaposlenih od toga 9 sa VSS i 5 sa SSS.

2. Direkcija ima na raspolaganju 5 vozila, a što je dovoljno za obavljanje poslova iz nadležnosti.

S obzirom na zakonske obaveze i nadležnosti koje ima Kantonalna direkcija za puteve, smatramo da smo svoje nadležnosti izvršavali na kvalitetan način i blagovremeno, te predlažem Vladi SBK da prihvati i usvoji predloženi

- **Izveštaj o radu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g.;**
- **Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za period od 1.1.2020. do 31.12.2020.g.**

Dostavljeno:  
-Naslovu  
-a/a

Direktor:

---

Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

#### **Prilog:**

- 1. Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva u SBK za period od 1.1.2020. do 31.12.2020.g.**

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna  
 Kantonalna direkcija za puteve SBK  
 Broj:01-4- 33 /21-1  
 Datum 18.1.2021.g.

**18.1.2021.g.**

**Izveštaj o izvršenju za period I - XII 2020.  
 Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva SBK za 2020.g. i  
 Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2020.g.**

U tabelama u prilogu dat je prikaz svih ugovorenih radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK, usluga nadzora i izrade projektnih dokumentacija, geodetskih elaborata,... u 2020.g.

R. br.	Vrsta rada:	1. Planirano za 2020. (KM)	2. Ugovoreno / odobreno za 2020 (KM)	3. Izvršenje 31.12.2020. (KM)	Procenat izvršenja (3:1) %	Procenat izvršenja (3:2) %
1.	Održavanje u ljetnom periodu ( <b>Prilog 1.1</b> )	1.270.000	1.521.343,57	1.186.919,35	93,46	78,02
	Održavanje u zimskom periodu:	1.000.000	869.131,06			
	a) sezona 19/20 radovi u 2020.g.		427.694,83	427.694,83		
	b) potrošnja soli za sezonu 19/20 u 2020. (459 t)		61.390,81	61.390,81		
	c) sezona 20/21 (ugovoreno za cijelu sezonu)		964.750,13			
	planirano/izvršeno radova od 15.11. do 31.12. 2020.g.		361.781,30	236.443,30		
	d) Nabavka soli za jednu sezonu 20/21		150.000,00	110.000,00		
	utrošeno soli od 15.11. do 31.12.2020. (253 t)		0,00	30.558,73		
	troškovi skladištenja soli u 2020.		24.682,20	24.682,20		
	<b>Ukupno zimsko održavanje: (Prilog 1.2)</b>	1.000.000	875.549,14	780.769,88	78,08	89,17
	Nadzor nad održavanjem redovno i zimsko	30.000	27.027,00	32.471,01		
	Preplanirano na rekonstrukciju	176.000				
<b>Ukupno održavanje:</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.423.919,71</b>	<b>2.000.160,24</b>	<b>94,17</b>	<b>82,52</b>	

2.	Projektna dokumentacija, revizija projekata i elaborati eksproprijacija	100.000	43.573,36	37.723,36		
	<b>Ukupno projektna dokumentacija: (Prilog 2.)</b>	<b>100.000</b>	<b>43.573,36</b>	<b>37.723,36</b>	37,72	86,57
3.	Rekonstrukcija iz sredstava 2020.g. sa prenesenim sredstvima iz 2019	5.120.000	5.282.637,27	4.502.092,77	87,93	
	Dodatna sredstva ušteda iz redovnog održavanja	176.000				
	Rekonstrukcija po izmjenama i dopunama Plana	0				
	Rekonstrukcija iz sredstava rezerve	100.000				
	Troškovi nadzora	30.000	56.592,90	41.991,30	139,97	
	Troškovi eksproprijacije zemljišta	150.000	98.853,28	98.853,28	65,90	
	<b>Ukupno investicije: (Prilog 3.)</b>	<b>5.576.000</b>	<b>5.438.083,45</b>	<b>4.642.937,35</b>	<b>83,27</b>	<b>85,38</b>
	<b>Ukupno: od 1. do 3.</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.905.576,52</b>	<b>6.680.820,95</b>	<b>85,66</b>	<b>84,51</b>
4.	Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta iz kreditnih sredstava	4.814.000	4.123.214,38	2.838.311,63	58,96	68,84
	Troškovi nadzora (iz redovnih sredstava 2020.)	24.000	41.406,30	23.856,30		
	<b>Ukupno radovi iz kreditnih sredstava</b>	<b>4.838.000</b>	<b>4.164.620,68</b>	<b>2.862.167,93</b>	<b>59,16</b>	<b>68,73</b>
	<b>Sveukupno</b>	<b>12.638.000</b>	<b>12.070.197,20</b>	<b>9.542.988,88</b>	<b>75,51</b>	<b>79,06</b>

Prilog 1.1 Radovi ljetnjeg održavanja u 2020.

Prilog 1.2 Radovi zimskog održavanja u 2020.

Prilog 2 Izrada projektnih dokumentacija, elaborata u 2020.

Prilog 3 Radovi rekonstrukcije u 2020.

Prilog 4: Realizacija kreditnih sredstava

Dostaviti:

Vlada SBK

a/a

Direktor:

Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

Prilog 1.1 Izvještaja o izvršenju Godišnjeg Plana održavanja 2020. (I-VIII)

Lot br.	REGIONALNE CESTE	ODRŽAVANJE						
		Plan redovno 2020.	Ugovoreno redovno 2020	Izvođač radova	Izvršeno redovno 2020	Izvršeno kroz ugovor 2019/20	Ugovoreno/Izvršeno vanredno	Ukupno izvršeno 2020.g.
			KM		KM		KM	KM
1.	R413 Turbe-Gro S. Vakuf,26 km	120.000	134.637,75	Merkez N Travnik	129.055,79			129.055,79
2.	R413a Vitovlje-Babanov.-Travnik,28km	130.000	149.830,20	Teling Travnik	107.872,42			107.872,42
3.	Dolac-Lager-Ovnač, 16,5 km	50.000				ugovoreno sa R440		
4.	R413b Gostilj-Dobretići.-Jajce,32km	120.000	129.717,90	Komotin Jajce	99.102,03			99.102,03
5.	R437 Fojnica-Dusina,14 km	70.000				ugovoreno sa R438		
5.	R438 Gromiljak-Fojnica-Prokos,21km	70.000	162.325,80	Grakop Kiseljak	89.210,62			89.210,62
6.	R439: Rastovci-Pavlovica-P.Luka,22km i P.Luka-Sebešić, 4 km	130.000	177.190,65	Merkez N Travnik	131.395,66			131.395,66
7.	R439: P.Luka - G. Vakuf, 15 km	50.000	48.385,35	Merkez N Travnik	11.169,46			11.169,46
	R439 gabioni st. km 31+100						6.991,92	6.991,92
3.	R440 S.Bila-G.Bukovica, 23km	120.000	178.319,70	Teling Travnik	124.647,58			124.647,58
	R440: sanacija škarpe st 19+100, L=20m						20.303,47	20.303,47
8.	R441 Vitez - Vjetrenice	40.000	39.726,18	Ceste comp Kiseljak	26.208,10			26.208,10
9.	R443 gr Visoko-Kis.-Kreševo-grTarčin	80.000	151.787,61	Ceste comp Kiseljak	14.618,16	129.803,71		144.421,87
	R443a: veza R442 veza R443 Kreševo	50.000				ugovoreno sa R443		
10.	R481 D. Vakuf - Prusac - Bug.,10 km	60.000	78.579,84	JKPGradina DVakuf	8.959,91	46.192,86		55.152,77
	Svi putni pravci: Horizontalna signalizacija	75.000	108.810,00	Buljan Kreševo	86.935,96	12.893,40		99.829,36
	Svi putni pravci: Vertikalna signalizacija	25.000	6.990,75	Buljan Kreševo	6.990,75	9.621,49		16.612,24
	Svi putni pravci: Putna oprema (ograda)	45.000	55.411,20	Buljan Kreševo	41.942,75	12.540,06	5.428,80	59.911,61
	Putna oprema - ograda most R438	0		Buljan Kreševo			7.002,45	7.002,45
	Putna oprema (mreže)	35.000	59.904,00	Buljan Kreševo	58.032,00			58.032,00
<b>Ukupno :</b>		<b>1.270.000</b>	<b>1.481.616,93</b>		<b>936.141,19</b>	<b>211.051,52</b>	<b>39.726,64</b>	<b>1.186.919,35</b>

1.2 Zimsko održavanje regionalnih puteva SBK u 2020.g.

Prilog 1.2 Godišnjeg izvještaja za 2020.

Lot br	Regionalni put:	Sol-Plan 2020/21	Planirana vrijed. radova u 2020. sa abr. materij	Ugovoreno za sezonu 2019/2020	Izvršenje sezone 19/20 u 2020.	Ugovoreno za sezonu 20/21	Izvršenje sezone 20/21 u 2020.	Ukupno izvršenje u 2020	Utrošak soli20/21 u 2020
		tona	(KM)	KM	KM	KM	KM	KM	tona
1	R413: Turbe-Gro S. Vakuf,22 km	121	90.000,00	77.485,00	51.489,65	163.776,60	53.961,37	105.451,02	39,10
2	R413a: Vitovlje-Babanovac-Galica-Travnik,28km	140	140.000,00	157.142,70	83.084,93	157.142,70	40.054,60	123.139,53	29,90
3	R413a: Dolac-Lager-Ovnač, 16,5 km	55	70.000,00						
3	R440: Stara Bila - G.Bukovica, 21km	126	80.000,00	168.877,80	56.541,23	168.877,80	33.862,14	90.403,37	25,80
4	R413b: Gostilj-Dobretići.-Jajce,34km	110	120.000,00	120.992,04	47.653,25	120.992,04	26.698,34	74.351,59	21,46
5	R438: Gromiljak-Fojnica-P.Luka,21km	121	50.000,00	99.578,70	46.834,35	99.578,70	20.779,18	67.613,53	41,00
5	R437: Fojnica-Dusina,14 km	77	40.000,00						
6	R439: Rastovci-Pavlovica-P.Luka,22km + R438 6 km	121	60.000,00	59.703,93	43.701,20	59.703,93	13.818,52	57.519,72	25,60
7	R439: P.Luka - G. Vakuf, 15 km	16	55.000,00	54.167,49	23.887,40	54.167,49	14.296,70	38.184,10	18,40
8	R441: Vitez - Vjetrenice, 5,5 km	33	25.000,00	25.305,35	10.900,98	25.305,35	5.075,83	15.976,81	7,40
9	R443: gr Visoko-Kiseljak-Kreševo-grTarčin, 21 km	130	55.000,00	70.276,05	47.678,90	70.276,05	18.952,31	66.631,21	37,40
9	R443a: veza R442 veza R443 Kreševo, 11 km	55	25.000,00						
10	R481 D. Vakuf - Prusac - Bugojno,10 km	50	35.000,00	35.602,00	15.922,94	44.929,47	8.944,31	24.867,25	7,00
<b>Ukupno :</b>		<b>1.155</b>	<b>845.000,00</b>	<b>869.131,06</b>	<b>427.694,83</b>	<b>964.750,13</b>	<b>236.443,30</b>	<b>664.138,13</b>	<b>253,06</b>
	Troškovi skladištenja soli (KM)		10.000,00	10.000,00	21.438,68		3.243,52	24.682,20	
	Vrijednost nabavke/ potrošnje soli (KM)		145.000,00	148.028,28	61.390,81	145.089,38	30.558,73	91.949,55	
	Troškovi nadzora								
	<b>Sveukupno:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.027.159,34</b>	<b>510.524,32</b>	<b>1.109.839,50</b>	<b>270.245,55</b>	<b>780.769,88</b>	

Izrada projektnih dokumentacija u 2020.g.

Prilog 2 Izvještaja o izvršenju Godišnjeg Plana za 2020.g.

R. br.	Opis projekta -Predmet ugovora	Planirano 2020. (KM)	Ugovoreno 2020	Izvršeno
1	R413a: Projekat rekonstrukcije Galica- Travnik, L=4 km	16.000,00		
2	R413a: Dolac - Han Bila, Izmjena Glavnog projekta rek. raskrsnice sa R440 u Han Biloj	7.000,00		
3	R438 Izrada saobraćajnog projekta Gromiljak - Fojnica, L=14 km	7.000,00		
4	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze Trenica	6.000,00		
5	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze- Opara II faza	4.000,00	3.861,00	3.861,00
6	R440: Projekat rekonstrukcije dionice Gluha Bukovica, L=1 km	7.000,00	6.961,50	6.961,50
7	R440: Projekat rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Bile, st. km 4	13.000,00	6.903,00	6.903,00
8	R443: Projekat sanacije mosta Kreševo, st. km 11+500	7.000,00	6.903,00	6.903,00
9	R654: Kaćuni – Fojnica, Idejni projekat izgradnje mosta na st. km 2+600	7.000,00	5.850,00	
10	Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima/Projekti novih trasa	7.000,00		
11	Revizija projekata	7.000,00	1.287,00	1.287,00

12	Izrada geodetskih Elaborata	5.000,00	2.447,86	2.447,86
13	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva (R413)	7.000,00		
14	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Opara II faza-izmjena projekta pješačke staze			
15	Izmjena Glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije raskrsnice R654: Kaćuni – Fojnica sa magistralnim putem M5:Kaonik-Blažuj, u Kaćunima		3.510,00	3.510,00
15	Izrada Glavnog izvedbenog projekta sanacije trupa regionalnog puta R443: Kreševo - Tarčin, dionica Kreševo-Ribnjak, na stacionaži km 1+020, (P39-P40) L=40m		2.925,00	2.925,00
17	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Opara II faza-izmjena projekta pješačke staze		2.925,00	2.925,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.573,36</b>	<b>37.723,36</b>

Radovi rekonstrukcije regionalnih puteva u 2020.g.

Prilog 3. Godišnjeg izvještaja 2020.

	REGIONALNE CESTE	OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE	Plan za 2020.	Ugovoreno u 2019.g.	Izvršeno u 2019	Ugovoreno u 2020.g.	Izvršeno u 2020.g.	Troškovi nadzora u 2020- izvršeno	Ugovore no nadzora za 2020
			KM	KM	KM			KM	KM
1.	R413: Turbe-  Vitovlje-Skender Vakuf	Sanacija škarpi (mreže, torket...) na dionici Vitovlje - Ugar, st. km 17	200.000			345.782,03	345.782,21	3.276,00	3.276,00
		Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići-Gostilj, st. 6+000, L=0,3 km	100.000						
2.	R-413a: Vitovlje - Travnik -Dolac - Ovnač	Sanacija trupa puta Brajkovići, L=300 m	300.000			336.422,45	336.421,45	3.393,00	3.393,00
3.	R-413b  Gostilj - Dobretići - Jajce	Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=1 km, donji stroj	400.000			228.471,11	149.937,22		4.095,00
		Rekonstrukcija dionice Kuprešani- Rudnik, L=1,3 km	1.000.000			1.150.067,08	1.150.067,08	6.786,00	6.786,00
4.	R439:  N.Travnik- G.Vakuf/Uskoplje  N.Travnik- G.Vakuf/Uskoplje	Sanacija P103-P113 na dionici Zagrlje-Pavlovica, L= 167m	200.000			93.345,89	89.706,73	1.696,50	1.696,50
		Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, st. 9+500 do 10+000 L=500 m, III faza	300.000			321.045,66	61.649,16		3.978,00
		Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m-II faza	176.000	241.020,00	54.832,59		186.183,45	1.591,20	2.386,80
5.	R438:Gromiljak - Fojnica	Sanacija od st. 8+300 do st. 8+700 L=0,4 km	50.000						
		Sanacija asfalta na dionici Ragale, L=1 km	300.000			454.810,71	419.888,94	3.510,00	3.510,00

6.	R440:	Rekonstrukcija dionice Mehurići - Gluha Bukovica	250.000			311.489,10			4.036,50
	Stara Bila - Han Bila	Izgradnja propusta na st. 8+500		36.980,89	28.278,80		8.702,08	2.316,60	2.316,60
		Rekonstrukcija dionice L= 50 m, st.12+800	200.000				87.051,07	48.808,67	
7.	R443a: Kreševo - Lepenica	Sanacija asfalta dionice Volujak, st. km 2+600 i 4+200, L=600 m	130.000			206.368,10	194.144,50	1.638,00	1.638,00
8.	R443: Kiseljak - Kreševo - Tarčin	Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 11+100 do 11+400	300.000			348.693,10	348.693,10	2.925,00	2.925,00
		Rekonstrukcija krivine dionica Kiseljak - Kreševo, na st. km 7+000	310.000			359.965,00	355.658,90	3.393,00	3.393,00
9.	R481:	Izgradnja mosta na st. 2+200 -naknadni radovi	40.000	293.289,90	292.899,96				
	Donji Vakuf - Prusac-Poriče	Izgradnja pješačke staze od st. 1+700 do st. 2+200, L=500 m/ Sanacija asfalta st.2+200, L=800m	120.000			148.261,77	148.261,77	1.755,00	1.755,00
10.	R437: Fojnica - Dusina	Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova,	250.000						
11.	R441: Vitez - Vjetrenice	Sanacija asfaltnog sloja, L=0,5 km	200.000			110.426,90	107.548,00	1.755,00	1.755,00
		Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=500m		204.779,25	130.983,09		70.473,30	2.808,00	2.808,00
12.	R654: Fojnica - Kaćuni	Sanacija asfaltnog sloja st. km 2+600	90.000						

13	R657:	Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=200 m		241.637,23	205.409,61		36.227,62		
	Lepenica - Toplica	Rekonstrukcija dionice Bukovica, st. km 3+300, L=160 m	160.000			197.636,40	166.585,72	2.925,00	2.925,00
		Sanacija asfaltnog sloja st. km 5+500-Toplica, L=475m, sufinansiranje sa opć. Kiseljak	100.000			131.902,88	131.840,91	2.223,00	2.223,00
		Izrada nasipa od materijala ViVI kategorije-naknadni radovi		57.915,00			57.832,16		
14	R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik	Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejn timer, gornji stroj, L=0,3 km	120.000						
15	R653: Kaćuni-Visoko	Rekonstrukcija propusta na st. km 1+500 i st. km 2+100 - sufinansiranje opć. Busovača	100.000			87.679,80	87.679,80		
	<b>Ukupno:</b>		<b>5.396.000</b>	1.075.622,27	712.404,05	4.919.419,05	4.502.092,77	<b>41.991,3</b>	56.592,9

Radovi rekonstrukcije regionalnih puteva iz kreditnih sredstava u 2020.g.

Prilog 4. Godišnjeg izvještaja 2020.

	REGIONALNE CESTE	OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE	Ugovoreno 2018./2019.g	Izvršeno 2018./2019.g.	Plan 2020	Ugovoreno 2020.	Izvršeno 2020.	Ukupno izvršeno	Ugovore n nadzor 2020.	Troškovi nadzora izvršeno 2020.
			KM	KM	KM		KM			
1	R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf /Uskoplje	Rekonstrukcija dionice P Luka – Bistrica L= 6,1 km	2.599.109,17	1.307.643,94	1.291.465,23	77.191,01	1.368.632,23	2.676.276,17		15.970,5
		Rekonstrukcija dionice P Luka – Bistrica L= 5,6 km	2.678.485,97	1.481.696,14	1.196.789,83	241.272,07	1.437.979,84	2.919.675,98		
2	R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak	Izgradnja dionice Gostunj–Mosor– Guča Gora- Kraban, L=1,8 km;od P1-P75			2.300.000,00	1.284.581,14			17.550	
		Izgradnja dionice Gostunj–Mosor– Guča Gora- Kraban, L=1,8 km; od P75 - P161								
		Izgradnja dionice Kraban- Han Bila, P57 do P118, L=1,8 km	1.685.832,33	1.654.126,85	25.745,00	31.699,56	1.685.826,41	4.118,40		
3	R413b	Rek. Dionice Veliki do								3.767,40
UKUPNO:					4.814.000,06	1.603.044,22	<b>2.838.311,63</b>		17.550	23.856,3