

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA  
**Kantonalna direkcija za puteve SBK**  
Busovača  
Broj:01-05- 27 /19  
Datum 21.1.2019.g.

## **Vlada SBK**

### **Predmet:**

- 1. Izvještaj o planiranim i izvršenim aktivnostima u periodu od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.**
- 2. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2018.g. za period 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g..**

### **Izvještaj o planiranim i izvršenim aktivnostima u periodu od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.**

Kantonalna direkcija za puteve SBK je u izvještajnom periodu u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, Planom rada za 2018.g., te Godišnjim planom i programom održavanja i Godišnjim planom rekonstrukcije, regionalnih puteva za 2018.g., vršila poslove u okviru svojih nadležnosti.

#### **I IZVRŠAVANJE PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA**

- 1. Stalno se vrši praćenje i primjena propisa bitnih za djelatnosti Direkcije.**
- 2. Vršiti se zastupanje Direkcije pred sudovima, u postupku nadoknade štete: sudske naplate potraživanja po osnovu zakupa cestovnog zemljišta i drugim pravnim stvarima.**
- 3. U skladu sa planom i potrebama se vrši priprema i realizacija javnih nadmetanja sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te nakon toga priprema ugovorne dokumentacije. O provedenom postupku se dostavlja izvještaj nadležnom ministarstvu BiH. Po potrebi se vrši obuka uposlenika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, putem jednodnevnih seminara.**
- 4. Vršiti se poslovi izrade opštih akata.**
- 5. Radi se na obezbjeđenju potrebne dokumentacije i to: građevinskih i urbanističkih dozvola, rješavanja imovinskih odnosa, provodi se postupak eksproprijacije... U toku je realizacija poslova vezanih za ekproprijaciju i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na putnim pravcima: R413a: dinica Gostunj – Mosor – Guča Gora, R439: dionica prolaz kroz Oparu, R443: dionica Stanića krivina,...**
- 6. Kontinuirano se vrše poslovi vezani za radne odnose.**
- 7. Stalno se vrše poslovi vezani za protokol Direkcije. U izvještajnom periodu na protokol Direkcije zavedeno je 767 predmeta sa po jednim i više akata. Sem toga**

zaprmljen je i 107 zahtjeva u prvostepenom postupku (UP1); (zahtjevi za povrat sredstava i za cestovne saglasnosti). U drugostepenom postupku (UP2) je bilo 15 žalbi na odluke i rješenja Kantonalne direkcije vezano za postupke javnih nabavki i rješenja o cestovnoj saglasnosti i rješenja o povratu sredstava od registracije motornih vozila, od čega 4 obustavljena postupka zbog odustajanja od žalbi.

**8.** Izrađeni su i sljedeći planski akti, odnosno izvještaji:

a) Plan rada za 2018.g., usvojen na 70. sjednici Vlade SBK od 16.11.2017.g.

b) Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva na području SBK za 2018.g. je usvojen na 77. sjednici Vlade SBK od 1.2.2018.g.

c) Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2018.g. -usvojen je na 77. sjednici Vlade SBK od 1.2.2018.g.

d) Izrađena inicijativa i prijedlog Odluke Vlade SBK o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK i Budžeta SBK za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju regionalnih puteva.

e) Izrađen prijedlog Odluke o utvrđivanju liste projekata iz oblasti reg puteva koji se uvrštavaju u Program javnih investicija SBK i FBiH za period 2018.- 2021. (usvojeno na 83. sjednici od 5. 4. 2018.g.)

f) Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2018.g. -usvojena je na 96. sjednici Vlade SBK od 30.8.2018.g. (01-02-677/18 od 3.9.2018.)

g) Izvještaj o radu za 2017.g.- usvojen na 80. sjednici Vlade SBK od 5.3.2018.g. sa Izvještajem o realizaciji Godišnjeg Plana radova održavanja za 2017.g. i Godišnjeg Plana izrade projekata i radova rekonstrukcije za 2017.g.

h) Izvještaj o radu za period I – VI 2018.g.- usvojen na 99. sjednici Vlade SBK od 20.9.2018.g. sa Izvještajem o realizaciji Godišnjeg Plana radova održavanja za period I-VIII 2018.g. i Godišnjeg Plana izrade projekata i radova rekonstrukcije za period I - VIII 2018.g.

i) U toku je izrada prednacrtu Strategije razvoja i održavanja regionalnih cesta za period 2018 – 2027.g..

## **II. AKTIVNOSTI U OBLASTI ODRŽAVANJA I ZAŠTITE**

### **1. Realizacija Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području SBK za 2018.g. :**

U 2018.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM. Za realizaciju poslova održavanja regionalnih puteva, od čega je iznos od 880.000 KM planiran za zimsko održavanje, iznos od 965.000 KM za održavanje u ljetnjem periodu, iznos od 30.000 KM je planiran za usluge nadzora radova održavanja, a iznos od 125.000 KM je ostavljen kao rezerva sredstava za potrebe radova rekonstrukcije regionalnih puteva.

Početakom 2018.g. proveden je otvoreni postupak nabavke radova održavanja regionalnih puteva za period od 15.03.2018.g. do 15.03.2019.g., kao i nabavke radova održavanja putne opreme i saobraćajne signalizacije, koji je okončan u aprilu 2018.g., nakon čega je izvršeno i ugovaranje radova održavanja (redovnog i zimskog) regionalnih puteva na području SBK počev od 15.04.2018.g. za 8 Lot-ova, dok je za Lot 5. i 9. ugovaranje izvršeno tek u septembru 2018.g. zbog žalbi na tendersku dokumentaciju. U tom periodu su izvođeni neophodni radovi održavanja na Lot-ovima 5. i 9. po ugovorima

iz 2017.g. (aneksom u iznosu 20 % osnovnog ugovora). U periodu 15.03.2018.g. do 15.04.2018.g. izvršeno je produžavanje roka izvođenja radova po ugovorima održavanja iz prethodne godine, a nije bilo potrebe za povećanjem sredstava za realizaciju tih ugovora.

Radovi održavanja saobraćajne signalizacije i putne opreme su ugovoreni u junu 2018.

Na osnovu otvorenog postupka javne nabavke sklopljeni su ugovori o izvođenju radova održavanja (redovno i zimsko, saobraćajna signalizacija, putna oprema) za period 15.04.2018.g. do 1.04.2019.g. i to:

Radovi redovnog-ljetnjeg održavanja 2018. u iznosu 1.187.506 KM i zimsko sezona 2018/2019 u iznosu 707.674 KM.

**Ukupno u 2018.g. izvršeno radova održavanja sa troškovima soli i troškovima nadzora 1.564.712 KM.**

Usluge nadzora nad radovima održavanja za period 15.04.2018. – 15.03.2019.g. su u ljetnom periodu organizovane od strane uposlenika Direkcije, zbog žalbi na postupak javne nabavke, a za nadzor zimskog održavanja je proveden konkurentski postupak.

**Zaključno sa 31.12.2018.g. ukupno je situirano u iznosu od 1.564.712 KM radova održavanja regionalnih puteva sa uslugama (redovno, zimsko, troškovi soli za posipanje puteva, saobraćajna signalizacija, putna oprema, vanredno održavanje, usluge nadzora).**

Uštede ostvarene na održavanju u iznosu skoro 300.000 KM su kroz izmjene i dopune Godišnjeg plana radova rekonstrukcije raspoređena na potrebne radove pojačanog održavanja, rekonstrukcije i sanacije.

U periodu I-XII 2018. g. realizovano je sljedeće:

**a) Zimsko održavanje regionalnih puteva:**

**Sezona 2017/2018:** Od ukupno ugovorenih radova za cijelu sezonu u iznosu **629.938 KM**, realizovano je radova za cijelu sezonu 595.350 KM. Utrošena količina soli od 910 tona.

**Od toga je u 2018.:** (01.01. do 15.04.2018.g.) realizovano radova u iznosu od **381.553 KM**. Utrošena je količina soli od **603 tone -116.701 KM**.

U okviru radova zimskog održavanja je izvedeno 53.730 KM radova redovnog održavanja (elementarne nepogode, udarne rupe i odroni) koji su izvedeni u februaru/martu/aprilu 2018.g. u periodu produženog zimskog održavanja. Sem toga dodatno je ugovoreno i izvedeno 48.444,27 KM radova redovnog održavanja tokom perioda dok je trajao žalbeni period za Lot 5 i Lot 9. Izvedeno je i 17.848 KM radova održavanja vertikalne signalizacije i 3.600 KM putne ograde, preko ugovora održavanja iz 2017.g., koji nisu bili realizovani u 2017.g.

Usluge nadzora nad održavanjem od 15.11.2017. do 15.04.2018.g. u zimskom periodu su izvršene u iznosu od 17.099 KM.

Troškovi skladištenja soli zaključno sa oktobrom 2018.g. iznose 6.440 KM. Preostala je količina soli od 150 tona na skladištima i punktovima zimske službe, koja će se iskoristiti za sezonu 2018/2019.

**Sezona 2018/2019:** Ukupno ugovoreno 707.674,73 KM. U novembru 2018.g. izvršen je raskid ugovora o izvođenju radova održavanja regionalnog puta R413 Turbe –

Votovlje – Skender Vakuf, sa izvođačem radova “Rudnici gipsa” d.d. Donji Vakuf iz razloga što izvođač nije do kraja novembra organizovao punkt zimske službe koji je po ugovoru bio dužan organizovati najkasnije do 15.11. 2018.g. te što nije realizovao radove održavanja u ljetnjem periodu po upustvima i nalogima. Pregovaračkim postupkom (hitnim postupkom) bez objave obavještenja je izvršeno ugovaranje radova zimskog održavanja R413 sa ponuđačem (Komotin d.o.o. Jajce) koji je jedini dostavio ponudu po pozivu koji je upućen prema više potencijalnih ponuđača.

**Od toga je u 2018.:** (15.11. do 31.12.2018.g.) realizovano radova po ocjeni izvršenja u iznosu od **239.001 KM**. (ocjena izvršenja iz razloga što nisu do momenta podnošenja izvještaja dostavljene sve obračunske situacije-označeno crvenim slovima). Utrošena je količina soli od **368 tona -58.180 KM**. U novembru 2018.g. putem otvorenog postupka izvršena je nabavka 800 tona morske soli granulacije 0/4 mm za iznos od 106.704 KM, ili 133,38 KM po toni. (Cijena morske soli u prethodnoj sezoni je bila 177,84 KM po toni.)

Zavisno o vremenskih uslova ukoliko bude potrebe u januaru 2019.g. će se izvršiti nabavka dodatnih količina soli, s obzirom da su godišnje potrebe procijenjene na 1.155 tona.

**Ukupno je u 2018.g. utrošeno 807.597 KM za zimsko održavanje regionalnih puteva.**

Detaljan prikaz dat u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa zimskog održavanja u 2018. u tabeli **Priloga 1.2.**, koji se dostavlja uz ovaj izvještaj.

**b) Redovno održavanje 2018: (period održavanja od 15.04.2018. – 15.11.2018.)**

**Za 2018.g.** ugovoreno je radova održavanja u ljetnom periodu u iznosu od 1.187.506 KM.

Izvršeno je 578.721,64 KM radova ljetnjeg održavanja.

Sem toga je po ugovorima iz 2017.g. izvršeno radova redovnog održavanja u iznosu od 158.876,29 KM u periodu zimskog održavanja iz razloga elementarnih nepogoda – poplava u februaru 2018.g., te produžetka radova na Lot-ovima 5. i 9., te postavljanja ograde i nabavke smjerokaznih stubića.

Zaključno sa 31.12.2018. situirano je radova redovnog održavanja u iznosu od **737.597,93 KM**.

Prikaz ugovorenih i izvršenih vrijednosti radova po putnim pravcima dat je u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja za 2018., u tabeli **Priloga 1.1.** koji se dostavlja uz ovaj izvještaj.

Služba održavanja i zaštite vrši poslove kontrole rada izvođača i nadzora. Ujedno se vrši stalna kontrola stanja na cestama i u tom smislu daju nalozi izvođačima radova. Po istom je ostvarena saradnja sa MUP –om SBK i kantonalnim inspektorom za puteve SBK **2.** Stalna je saradnja sa općinama po pitanjima rješavanja imovinskih odnosa, eksproprijaciji zemljišta a za potrebe sanacije crnih tačaka i po pitanjima zaštite putnog pojasa. Vršiti se stalna aktivnost na sprječavanju bespravnih priključaka i radova u putnom i zaštitnom putnom pojasu u koordinaciji sa kantonalnim inspektorom za puteve i općinskim građevinskim inspekcijama.

3. U skladu sa Zakonom o cestama FBiH ("Sl.novine FBiH" br: 12/10, 16/10), te podzakonskim aktima – Pravilnicima vrši se izdavanje odobrenja za priključak na regionalnu cestu i postavljanje instalacija i panoa, te odobrenja za vanredni prijevoz.
4. Prilikom izdavanja rješenja vrši se sklapanje ugovora /donošenje rješenja o korištenju putnog zemljišta koje se koristi prilikom priključivanja objekata, za postavljanje panoa i instalacija u putnom zemljištu, sve u skladu sa podzakonskim aktima donesenih od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
5. U suradnji sa MUP SBK poduzimaju se mjere za zaštitu i sprječavanje uništavanja prometne signalizacije i opreme na cestama u SBK.

### III. AKTIVNOSTI U OBLASTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE

#### 1. Godišnji plan i program rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2018.g.:

Vlada SBK je usvojila predloženi Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije za 2018.g. U skladu sa planom zavisno od stepena pripremljenosti projektne dokumentacije, riješenosti imovinskih odnosa, stanja hitnosti na terenu i raspoloživim sredstvima pokrenuti su postupci javnih nabavki radova.

Sredstva za rekonstrukciju i projektovanje iz prihoda po osnovu naknada za puteve u 2018. planirana su u **ukupnom iznosu od 3.575.000 KM**. U tom iznosu su sadržana i sredstva od 1.141.000 KM očekivanog i planiranog akumuliranog suficita iz 2017.g. iz redovnih prihoda koja se prvenstveno troše za radove i usluge ugovorene u 2017.g. a koji su se nastavili izvoditi u 2018.g.; *(uključeno u planirani iznos za radove i projekte)*. U Godišnjem planu je za radove koji su ugovoreni u 2017.g. planiran iznos od 780.000 KM za realizaciju u 2018.g.

Isto tako za realizaciju projekata rekonstrukcije uzeta je u obzir i rezerva Finansijskog plana u iznosu od 70.000 KM, kao i sredstva uštede-rezerve planirane u okviru Godišnjeg plana radova održavanja u iznosu od 125.000 KM.

Na osnovu izvršenja Finansijskog plana za 2017.g., ustanovljen je suficit u iznosu od 944.000 KM i manji je od planiranog za cca 200.000 KM, te se prilikom realizacije Godišnjeg plana za 2018.g. vodilo računa da se taj iznos treba obezbjediti iz povećanih prihoda u 2018.g.

Za radove rekonstrukcije, troškove nadzora, eksproprijaciju zemljišta na regionalnim putevima iz sredstava Finansijskog plana za 2018.g. planiran je iznos od **3.455.000 KM** iz redovnih i prenesenih sredstava, a naknadno je odlukom obezbjeđeno još 327.000 KM za te projekte.

Za izradu projektnih dokumentacija, reviziju... planirano je **120.00 KM**.

**Rebalansom Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.g.** osigurana su kreditna sredstva u iznosu od 18.000.000 KM za radove planirane i odobrene Odlukom o kreditnom zaduženju u 2018.g.; a iz sredstava dijela akcize na gorivo koja je stupila na snagu u februaru 2018.g. povećan je iznos i za radove rekonstrukcije i izgradnje u 2018.g. za 1.050.000 KM.

Nakon završene procedure javnih nabavki planiranih radova ukazala se potreba za povećanjem sredstava na određenim projektima kako iz redovnih tako i iz kreditnih

sredstava. Za redovne projekte potrebno je bilo osigurati dodatnih 327.000 KM, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava 1.100.000 KM.

Nedostajuća sredstva za te projekte su obezbjeđena prvenstveno iz sredstava rebalansa Finansijskog plana za 2018.g. kao i ostvarenim uštedama sa projekata gdje je vrijednost ponude manja od planiranih sredstava, prvenstveno sa regionalnog puta R439 gdje je planirano 6.000.000 sredstava a ponude iznose cca. 5.300.000 KM. Sem toga izvršeno je preplaniranje sa radova rekonstrukcije koji nisu bili ugovoreni, a ostvarene su i uštede na radovima ljetnjeg održavanja (200.000 KM).

U tu svrhu izvršena je izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa projektovanja i rekonstrukcije za 2018.g. u iznosu od **1.427.000 KM**, za što je i napravljen prijedlog **Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2018.g.**, koju je usvojila Vlada SBK na 96. sjednici od 30.08.2018.g.

### **1.1.Redovna sredstva:**

U skladu sa usvojenim Planom pripremljeni su i realizovani postupci javnih nabavki, izvršeno ugovaranje radova i usluga.

#### **Završeni su radovi:**

1. Radovi sanacije asfaltnog sloja regionalne ceste R413: Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, L=800 m, (150.812 KM)
2. Radovi sanacije klizišta regionalne ceste R413a: Dolac – Guča Gora – Han Bila – Ovnak, dionica Ovnak, st. km 2+200, L=300 m. I i II faza (157.209+192.328 KM).
3. Rekonstrukcija gornjeg stroja regionalnog puta R413b: Gostilj – Dobretići - Jajce, dionica Melići–Dobretići, od P175-P242, L=0,4 km (153.309 KM)
4. Rekonstrukcija regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica Zagrilje (Lisac) – Pavlovica, L = 400 m, od P74 – P103; (izvršeno u 2018.g. 174.284 KM) – (obračunati penali 9.881 KM).
5. Rekonstrukcija regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, sa izgradnjom pješačkih staza sa odvodnjom u Rastovcima, L=400 m, st.- 0+000. - desna strana. (245.743 KM -obračunati penali 12.260 KM).
6. Izgradnja pješačke staze R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, Rastovci, lijeva strana -završeni radovi po ugovoru iz 2017. u iznosu od 9.657 KM – obračunati penali 7.379 KM.
7. R438: Gromiljak – Fojnica: Izgradnja pješačke staze Ostružnica, L=500 m; (167.217 KM).
8. Radova rekonstrukcije regionalne ceste R443: Kiseljak – Kreševo, na dionici Resnik -Kreševo, st. st. 10+800, Zid 11, L=135 m, sa izgradnjom pješačke staze, (241.526 KM)
9. Radova rekonstrukcije regionalne ceste R437: Fojnica – Dusina, st. 0+400, (kod zavoda „Drin“) L=300 m, sa izgradnjom pješačke staze, (246.885 KM)

Po navedenim postupcima je također izvršeno i ugovaranje i plaćanje usluga nadzora nad građenjem.

### **Radovi koji nisu završeni u 2018.g. i čija se realizacija nastavlja u 2019.g.:**

1. Rekonstrukcija R413a Dolac – Guča Gora – Han Bila – Ovnak, dionice Dolac - Gostunj, P100 (st 1+400)-P129, L=500m, ugovoreno 334.509 KM realizovano 108.122 KM. (Radovi ugovoreni krajem septembra).
2. Radovi rekonstrukcije regionalnog puta R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf/Uskoplje, dionica Opara, stacionaža km 10+000, I faza od P18 do P 38, L=272 m, sa izgradnjom pješačkih staza (ugovoreno 294.781 KM, izvršeno 85.591 KM). Radovi kasne iz razloga uzurpiranog cestovnog pojasa.
3. Nabavka radova izgradnje mosta na R481 st. 2+200, poništen postupak javne nabavke, planirano u 2019.g.
4. R656: Karamustafići-Voljevac-Mejnik: Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, donji stroj sa izgradnjom pločastog propusta, L= 0,4 km (P1 – P40 – ugovor iz 2017.g., problem imovinsko pravnih odnosa). (ugovoreno 254.057 KM, realizovano 115.821 KM ).
5. Rekonstrukcija regionalnog puta R656: dionica Pridvorci–Mejnik, donji stroj, od P40 do P56, L=0,3 km ( ugovoreno 187.002 KM, realizovano 126.996 KM)

Zaključno sa 31.12.2018. u realizaciji je **2.901.426 KM ugovorenih radova** rekonstrukcije (u 2018. ugovoreno 2.072.999 KM i preneseno 828.427 KM iz 2017.g.), a **situirano je radova rekonstrukcije u iznosu od 2.178.277 KM.**

Ugovoreno je usluga nadzora 41.089 KM a situirano **27.112 KM**. Troškovi nadzora se kreću oko 1 % ugovorene vrijednosti radova, ovisno o složenosti i roku izvođenja radova.

Za troškove eksproprijacije zemljišta i građevinske saglasnosti utrošen je iznos od **29.555 KM**, mada je planiran veći iznos, ali nije došlo do realizacije eksproprijacije zemljišta za izgradnju R413a dionica Gostunj – Mosor – Guča Gora, u toku su postupci.

Cijena zemljišta je u pravilu određivana u skladu sa važećim opštinskim odlukama o vrijednosti građevinskog zemljišta po zonama, odnosno po osnovu vještačenja.

Detaljan prikaz ugovorenih i do sada realizovanih radova rekonstrukcije je dat u Izvještaju o izvršenju Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije za 2018., u tabeli **Priloga 3.**

1.2. Izrada projektne dokumentacije je vršena u skladu sa planom i potrebama. **(Tabela Priloga 2.)**

Za izradu projektne dokumentacije i vezane troškove planirano je 120.00 KM, ugovoreno je i realizovano **97.268 KM** (od toga preneseno iz 2017.g. 26.799 KM).

Projektna dokumentacija se reviduje u skladu sa Zakonom o građenju SBK.

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa se izrađuju geodetski elaborati eksproprijacije.

**Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva u SBK za 2018.g.** se dostavlja uz ovaj izvještaj.

## 2. Realizacija kreditnih sredstava (Prilog 4. Godišnjeg izvještaja):

U prvoj polovini godine Skupština i Vlada SBK su izvršile procedure potrebne za kreditno zaduženje Budžeta SBK u iznosu od 12.000.000 KM i Finansijskog plana Kantonalne direkcije u iznosu od 6.000.000 KM, kod Razvojne banke Federacije BiH.

-Odluka Vlade SBK o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK broj: 01-02-222/18 od 5.4.2018.g.. (objavljeno u „Sl. Novine SBK“ 5/18)

Ovom Odlukom u članu 5. je definisano da ona postaje sastavni dio Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije reg. puteva na području SBK.

- Odluka Skupštine Srednjobosanskog kantona o davanju saglasnosti na Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK broj: 01-02-267/18 od 18.4.2018.g. (objavljeno u „Sl. Novine SBK“ 5/18.)

Shodno tome izvršeno je i potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK za iznos od 6.000.000 KM, sa periodom otplate od 12 godina.

Tokom mjeseca jula i avgusta su započeti postupci javnih nabavki i do kraja 2018.g. je izvršeno ugovaranje radova u iznosu od **14.981.276 KM** i usluga nadzora u iznosu od **79.211 KM**.

Nakon završene procedure javnih nabavki planiranih radova ukazala se potreba za preplaniranjem i povećanjem sredstava na određenim projektima iz kreditnih sredstava. Za projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava odobreno je dodatnih 1.100.000 KM.

Nije izvršeno tenderisanje radova na izgradnji R413a: dionica Gostunj-Mosor-Guča Gora, L=3,5 km iz razloga što nije završen postupak eksproprijacije – u toku je.

Nije izvršeno ni tenderisanje radova na rekonstrukciji R413b: dionica Kuprešani-Crvene stijene L=1,2 km; i dionica Veliki do L=0,6 km iz razloga što nije moguće osigurati ni urbanističku dozvolu, zbog nepostojanja katastarskih podataka.

U 2018.g. izvršena je realizacija **2.529.203 KM** radova koji se finansiraju iz kreditnih sredstava.

Za projekte koji su u toku su obezbjeđene građevinske dozvole za rekonstrukciju, odnosno urbanističke saglasnosti za sanaciju, jer je to bio uslov za realizaciju.

3. Stalno se vrši priprema tenderske dokumentacije za postupke javnih nabavki radova i usluga izrade projektnih dokumentacija, projektnih zadataka, revizija projektne dokumentacije, a sve u skladu sa propisima, planu i potrebi.

4. Usluge nadzora nad izvođenjem investicijskih radova –konsultantske usluge, su putem postupka javnih nabavki dodjeljivani pravnim licima koja su osposobljena za te poslove, a ispred Direkcije se odredi stručna osoba kao predstvanik investitora – šef projekta. Za radove koji su završeni vrši se komisijski prijem putem komisija za tehnički prijem radova.

#### IV IZVRŠAVANJE POSLOVA IZ OBLASTI FINANSIJA

Izrađeni su sljedeći akti:

1. Finansijski plan Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.g., kao i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana za 2018.g., usvojen je od Vlade SBK na 72. Sjednici od 07.12.2017., a na isti je Skupština SBK dala saglasnost na XXVI Sjednici Skupštine SBK od 19.12. 2017.g., Odlukom Skupštine broj:01-02-687/17 od 20.12.2017.

2. Odluka Vlade SBK o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.g. (rebalans plana), po kojem je planirano kreditno zaduženje Direkcije, broj:01-02-306/18 od 4.5.2018., a na koji je Skupština Srednjobosanskog kantona dala saglasnost 28.05.2018. na XXX sjednici.

3. a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2017.g. -usvojen na 80. sjednici Vlade SBK od 5.3.2018.g.

b) Godišnji obračun za 2017.g. je izrađen i u zakonskom roku dostavljen nadležnim organima (do 28.02.2018.g.)

c) Odluka o prihvatanju Izvještaja - Elaborata o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017.g., usvojen od strane Vlade SBK na 80. sjednici od 5.3.2018.g.

d) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2018.g. za period I – VI 2018.g., dostavljen Kantonalnom ministarstvu finansija SBK i Federalnom ministarstvu finansija, zajedno sa ostalim obrascima koji se dostavljaju kao peorioidični izvještaji u skladu sa propisima, prihvaćen na 99. Sjednici Vlade SBK od 20.09.2018.g..

4. Vršiti se praćenje priliva sredstava za ceste i usklađivanje dinamike finansiranja radova iz Godišnjeg plana održavanja i rekonstrukcije cesta.U 2018.g. ostvaren je prihod za regionalne i lokalne ceste od naknada za puteve koje se plaćaju pri registraciji vozila i iz nafte i naftnih derivata, u iznosu od **11.337.045 KM**, a to je ostvarenje od **104,78 % Godišnjeg Plana** iz dijela redovnih Prihoda, (517.000 KM više od Plana) . Finansiranje poslova je bilo stabilno i sve obaveze su se plaćale u zakonskim rokovima.

5. Vršiti se raspoređivanje i pražnjenje sredstava za lokalne ceste općinama, tako da je opštinama za lokalne ceste u 2018.g. doznačeno **4.723.013 KM**, odnosno 41,66% prihoda Direkcije po osnovu naknada za ceste, a iznos od **6.614.032 KM** je prihod Kantonalne direkcije namijenjen za finansiranje regionalnih cesta -58,34%.

5. Izvršavaju se stvorene finansijske obaveze u zakonskim rokovima. Redovno se otplaćuju anuiteti po osnovu preuzetih kreditnih obaveza.

6. Izvršavaju se knjigovodstveni i računovodstveni poslovi u skladu sa zakonom, obračun plata i naknada.

7. Izrađuju se periodični - mjesečni, tromjesečni i polugodišnji izvještaji o izvršenju prihoda i rashoda i u potrebnoj formi dostavljaju Ministarstvu finansija SBK i Federalnom ministarstvu finansija.

8. Vršiti se povrat sredstava u slučaju pogrešnih ili neiskorištenih uplata, te ostali poslovi iz oblasti finansijskog poslovanja.

9. Izvršene su javne nabavke usluga nabavke kancelarijskog materijala i ostalog potrošnog materijala, goriva.

10. Bankarske usluge: depozitni račun kod "NLB" banke, a transakcijski račun kod "Addiko" bank, se ugovaraju svake godine direktnim sporazumom.

11. Proveden je postupak javne nabavke za usluge osiguranja imovine, putničkih automobila i osiguranja uposlenika, putem konkurentskog postupka.

#### **V. Ostali poslovi, kadrovska popunjenost**

1. Kantonalna direkcija za puteve je trenutno popunjena sa 13 zaposlenih od toga 9 sa VSS i 4 sa SSS, a u 2018.g. stažiranje je vršio jedan volonter VSS.

2. Direkcija ima na raspolaganju 4 vozila, a što je dovoljno za obavljanje poslova iz nadležnosti.

S obzirom na zakonske obaveze i nadležnosti koje ima Kantonalna direkcija za puteve, smatramo da smo svoje nadležnosti izvršavali na kvalitetan način i blagovremeno, te predlažem Vladi SBK da prihvati i usvoji predloženi

- **Izveštaj o radu Kantonalne direkcije za puteve SBK za period 1.1.2018. do 31.12 2018.g.; kao i**

- **Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.g.**

Dostavljeno:

-Naslovu

-a/a

Direktor:

\_\_\_\_\_  
Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

#### **Prilog:**

- 1. Izveštaj o izvršenju Godišnjeg plana i programa održavanja i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva u SBK za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.g.**

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna  
 Kantonalna direkcija za puteve SBK  
 Broj: 01-05- 27/19-1  
 Busovača, 21.1. 2019. g.

31.12.2018.g.

**Izveštaj o izvršenju za period I - XII 2018.**

**Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva SBK za 2018.g. i  
 Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2018.g.**

U tabelama u prilogu dat je prikaz svih ugovorenih radova održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK, usluga nadzora i izrade projektnih dokumentacija, geodetskih elaborata,... u 2018.g.

R. br.	Vrsta rada:	1. Planirano za 2018. (KM)	2. Ugovoreno / odobreno (KM)	3. Izvršenje 2018. (KM) - ocjena	Procenat izvršenja (3:1) %	Procenat izvršenja (3:2) %
	Održavanje u ljetnom periodu ( <b>Prilog 1.1</b> )	965.000	1.325.686,88	737.597,93	76,44	55,64
1.	Održavanje u zimskom periodu:	880.000	629.938,41			
	a) sezona 17/18 radovi u 2018.g.		381.553,13	381.553,13		
	b) potrošnja soli za sezonu 17/18 u 2018. (603 t)		116.701,73	116.701,73		
	c) sezona 17/18 (ugovoreno za cijelu sezonu)		707.674,73			
	izvršeno radova od 15.11. do 31.12. 2018.g.		0,00	239.001,45		
	d) Nabavka soli za jednu sezonu 18/19		200.000,00	177.606,00		
	utrošeno soli od 15.11. do 31.12.2018. (368 t)		0,00	58.180,71		
	troškovi skladištenja soli u 2018.		12.160,00	12.160,00		
	Ukupno zimsko održavanje: ( <b>Prilog 1.2</b> )		880.000	510.414,86	807.597,01	91,77
Nadzor nad održavanjem redovno i zimsko	30.000	29.258,19	19.517,08			
Rezerva preplanirana na rekonstrukciju	125.000					
<b>Ukupno održavanje:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.865.359,93</b>	<b>1.564.712,02</b>	<b>78,24</b>	<b>83,88</b>	

2.	Projektna dokumentacija, revizija projekata i elaborati eksproprijacija	120.000	97.268,51	97.268,51		
	<b>Ukupno projektna dokumentacija: (Prilog 2.)</b>	<b>120.000</b>	<b>97.268,51</b>	<b>97.268,51</b>	81,06	100,00
3.	Rekonstrukcija iz sredstava 2018.g. sa prenesenim sredstvima iz 2017	3.235.000	2.901.425,46	2.178.276,64		
	Izgradnja iz kreditnih sredstava 2015.g.	0				
	Rekonstrukcija po izmjenama i dopunama Plana	327.000				
	Rekonstrukcija iz sredstava grantova	0				
	Troškovi nadzora	45.000	41.088,71	27.111,77		
	Troškovi eksproprijacije zemljišta	175.000	29.554,81	29.554,81		
	<b>Ukupno investicije: (Prilog 3.)</b>	<b>3.782.000</b>	<b>2.972.068,98</b>	<b>2.234.943,22</b>		
	<b>Ukupno: od 1. do 3.</b>	<b>5.902.000</b>	<b>4.934.697,42</b>	<b>3.896.923,76</b>	<b>66,03</b>	<b>78,97</b>
4.	Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta iz kreditnih sredstava	18.000.000	14.981.275,55	2.529.202,80		
	Odobrena dodatna sredstva po izmjenama i dopunama Plana	1.100.000				
	Troškovi nadzora		79.211,34	6.559,02		
	<b>Ukupno radovi iz kreditnih sredstava</b>	<b>19.100.000</b>	<b>15.060.486,89</b>	<b>2.535.761,82</b>		
	<b>Sveukupno</b>	<b>25.002.000</b>	<b>19.995.184,31</b>	<b>6.432.685,57</b>	<b>25,73</b>	<b>32,17</b>

Prilog 1.1 Radovi ljetnjeg održavanja u 2018.  
Prilog 1.2 Radovi zimskog održavanja u 2018.  
Prilog 2 Izrada projektnih dokumentacija, elaborata u 2018.  
Prilog 3 Radovi rekonstrukcije u 2018.  
Prilog 4: Realizacija kreditnih sredstava

Dostaviti:  
Vlada SBK  
a/a

Direktor:

Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

**Prilog 1.1 Ljetnje održavanje -Izveštaj o izvršenju Godišnjeg Plana održavanja 2018.**

Lot br.	REGIONALNE CESTE	ODRŽAVANJE					
		Plan redovno	Ugovoreno redovno 2018	Izvršeno redovno 2018	Elementarne nepogode	Ugovoreno/Izvršeno vanredno	Ukupno izvršeno 2018.g.
			KM	KM		KM	KM
1.	R413 Turbe-Gro S. Vakuf,26 km	70.000	90.165,47	21.367,87			21.367,87
2.	R413a Vitovlje-Babanov.-Travnik,28km	80.000	114.426,00	88.017,27			88.017,27
3.	Dolac-Lager-Ovnak, 16,5 km	60.000			ugovoreno sa R440		
4.	R413b Gostilj-Dobretići.-Jajce,32km	75.000	144.740,70	114.268,75			114.268,75
5.	R437 Fojnica-Dusina,14 km	60.000			ugovoreno sa R438		
5.	R438 Gromiljak-Fojnica-P.Luka,21km	70.000	148.462,99	14.420,71	9.811,56	79.400,12	103.632,39
6.	R439: Rastovci-Pavlovica-P.Luka,22km i P.Luka-Sebešić, 4 km	90.000	134.087,85	40.170,37			40.170,37
7.	R439: P.Luka - G. Vakuf, 15 km	40.000	48.484,60	20.206,72		10.942,26	31.148,98
3.	R440 S.Bila-G.Bukovica, 23km	70.000	139.545,90	99.626,55			99.626,55
8.	R441 Vitez - Vjetrenice	25.000	24.895,26	6.103,86			6.103,86
9.	R443 gr Visoko-Kis.-Kreševo-grTarčin	90.000	116.092,08	25.646,76	10.883,42	14.603,53	51.133,71
	R443a: veza R442 veza R443 Kreševo	20.000			ugovoreno sa R443		
10.	R481 D. Vakuf - Prusac - Bug.,10 km	50.000	45.549,86	39.695,30		4.788,61	44.483,91
	Svi putni pravci: Horizontalna signalizacija	70.000	60.979,11	58.571,87			58.571,87
	Svi putni pravci: Vertikalna signalizacija	25.000	23.306,40	0,00		17.847,89	17.847,89
	Svi putni pravci: Putna oprema (ograde)	40.000	39.439,35	9.675,61		3.600,50	13.276,11
	Putna oprema - smjerokazni stubići R438, R443a					6.998,40	6.998,40
	Dodatni radovi- Putna oprema -mreže		16.380,00				0,00
	Putna oprema (mreže)	30.000	40.950,00	40.950,00			40.950,00
	<b>Ukupno :</b>	<b>965.000</b>	<b>1.187.505,57</b>	<b>578.721,64</b>	<b>20.694,98</b>	<b>138.181,31</b>	<b>737.597,93</b>
	Troškovi nadzora	Planirano:	Ugovoreno redovno 2018 i zimsko 18/19	Izvršeno redovno u 2018	Izvršeno zimsko 17/18 u 2018		
	Ukupno nadzor	30.000,00	29.258,19	2.418,39	17.098,69	0,00	19.517,08

1.2 Zimsko održavanje regionalnih puteva SBK u 2018.g.

Prilog 1.2 Godišnjeg izvještaja za 2018.

Lot br	Regionalni put:	Sol-Plan 2018 /2019	Planirana vrijed. radova u 2018. sa abr. materij	Ugovoreno za sezonu 2017/2018	Izvršenje sezone 17/18 u 2018.	Ukupno izvršenje sez. 2017/2018	Ugovoreno za sezonu 18/19	Izvršenje sezone 18/19 u 2018.	Ukupno izvršenje u 2018	Utrošak soli18/19 u 2018
		tona	(KM)	KM	KM	KM	KM	KM	KM	tona
1	R413: Turbe-Gro S. Vakuf,22 km	121	80.000,00	69.123,60	36.870,33	51.920,22	128.532,69	36.501,89	73.372,22	36,10
2	R413a: Vitovlje-Babanovac-Galica-Travnik,28km	140	110.000,00	109.344,69	71.442,36	109.346,27	114.051,60	35.407,36	106.849,72	41,30
3	R413a: Dolac-Lager-Ovnač, 16,5 km	55	40.000,00							
3	R440: Stara Bila - G.Bukovica, 21km	126	55.000,00	94.354,65	56.011,56	84.591,46	105.668,55	39.371,44	95.383,00	52,30
4	R413b: Gostilj-Dobreći.-Jajce,34km	110	90.000,00	101.126,61	64.055,22	97.658,50	97.721,91	34.837,40	98.892,62	35,40
5	R438: Gromiljak-Fojnica-P.Luka,21km	121	50.000,00	80.016,30	42.965,77	84.418,01	67.690,58	22.903,58	65.869,35	61,90
5	R437: Fojnica-Dusina, 14 km	77	35.000,00							
6	R439: Rastovci-Pavlovica-P.Luka,22km + R438 6 km	121	70.000,00	44.004,87	28.164,46	43.737,60	44.034,12	14.342,70	42.507,16	43,50
7	R439: P.Luka - G. Vakuf, 15 km	16	30.000,00	21.271,07	12.649,12	18.095,48	29.437,20	11.038,95	23.688,07	5,00
8	R441: Vitez - Vjetrenice, 5,5 km	33	20.000,00	17.262,18	11.341,49	18.479,57	17.083,17	6.645,09	17.986,58	11,70
9	R443: gr Visoko-Kiseljak-Kreševo-grTarčin, 21 km	130	50.000,00	69.725,56	43.874,70	68.794,95	69.537,78	26.250,00	70.124,70	60,00
9	R443a: veza R442 veza R443 Kreševo, 11 km	55	30.000,00							
10	R481 D. Vakuf - Prusac - Bugojno,10 km	50	20.000,00	23.708,88	14.178,12	18.308,44	33.917,13	11.703,04	25.881,16	21,20
<b>Ukupno :</b>		<b>1.155</b>	<b>680.000,00</b>	<b>629.938,41</b>	<b>381.553,13</b>	<b>595.350,50</b>	<b>707.674,73</b>	<b>239.001,45</b>	<b>620.554,58</b>	<b>368,40</b>
	Troškovi skladištenja soli (KM)		10.000,00	10.000,00	6.440,00	9.669,52		5.720,00	12.160,00	
	Vrijednost nabavke/ potrošnje soli (KM)		190.000,00	207.458,15	116.701,73	172.331,20		58.180,71	174.882,44	
	Troškovi nadzora									
	<b>Sveukupno:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>847.396,56</b>	<b>504.694,86</b>	<b>777.351,22</b>	<b>707.674,73</b>	<b>302.902,15</b>	<b>807.597,01</b>	

Izrada projektnih dokumentacija u 2018.g.

Prilog 2 Izvještaja o izvršenju Godišnjeg Plana za 2018.g.

R. br.	Opis projekta -Predmet ugovora	Ugovoreno u 2017.g. (KM)	Planirano 2018. (KM)	Ukupno za realizaciju 2018. (KM)	Ukupno ugovoreno 2017/2018	Izvršeno
1	R413a: Projekat rekonstrukcije Galica- Travnik, L=4 km		15.000,00	15.000,00		
2	R413a: Dolac - Guča Gora - Han Bila: Projekat sanacije klizišta u Mosoru na na stacionaži km 3+550		6.000,00	6.000,00		
3	R413a: Dolac - Gostunj, Izmjena Glavnog projekta rek. P100 (st. km1+400) - P129 (st. 1+890), L=500m		5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.265,00
4	R437: Izmjena Projekta rekonstrukcije dionice Gojevići - Dusina, L=1,5 km		7.000,00	7.000,00	6.903,00	6.903,00
5	R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze-Trenica		6.000,00	6.000,00		
6	R440: Idejni projekat izgradnje obilaznica Mehurić, L= 1 km-geologija		5.000,00	5.000,00		
7	R443: Kiseljak - Kreševo: Projekat rekonstrukcije dionice st. 2+300 do 6+300, L=4 km	26.798,93		27.000,00	26.798,93	26.798,93
8	R443a: Idejni projekat dionice: Han Ivica, tunel Zvizd L=1 km		7.000,00	7.000,00	6.903,00	6.903,00
9	Revizija projekata		5.000,00	5.000,00	8.541,00	8.541,00
10	Izrada geodetskih Elaborata		5.000,00	5.000,00	8.342,58	8.342,58

11	R481: Rekonstrukcija Ždralovići - Poriče, 1 km		5.000,00	5.000,00		
12	R654: Kaćuni – Fojnica, Projekat rek. dionice Kaćuni-Hadrovci, st. 1+500 do st. 2+600, L=1,1 km.		5.000,00	5.000,00	6.903,00	6.903,00
13	R654: Kaćuni – Fojnica, Projekat izgradnje mosta na st. km 2+600		8.000,00	8.000,00		
14	Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima: R439; R481; R413/Projekti novih trasa		7.000,00	7.000,00		
15	Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva/ pješačke staze		7.000,00	7.000,00		
16	Izrada elaborata sanacije reg. cesta R437, R438				7.020,00	7.020,00
17	Izrada geološko geotehničkog elaborata sa istražnim radovima na R437				6.786,00	6.786,00
18	Izrada geološko geotehničkog elaborata sa istražnim radovima na R654				6.786,00	6.786,00
19	Izrada poligonog vlaka na R439: dionica Pavlovica - Bistrica, L=12 km i obnova osovine projekta				7.020,00	7.020,00
20	R437: Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke staze dionica Gojevići, L=0,6 km				3.861,00	3.861,00
21	R438: Izgradnja pješačke staze dionica Pločari, od st. km 3+600 do st. 4+700, L=1,1 km				5.405,40	5.405,40
22	R441: Izgradnja pješačke staze dionica od st. km 0+000 do st. 0+500, L=500 m				3.042,00	3.042,00
	<b>Ukupno:</b>	26.798,93	<b>93.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.268,51</b>	<b>97.268,51</b>

## Radovi rekonstrukcije regionalnih puteva u 2018.g.

### Prilog 3. Godišnjeg izvještaja 2018

	REGIONALNE CESTE	OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE	Plan za 2018.	Izmjene i dopune Plana	Ugovoreno u 2017.g.	Izvršeno u 2017	Ugovoreno u 2018.g.	Izvršeno u 2018.g.	Troškovi nadzora u 2018- izvršeno
			KM	KM	KM	KM			KM
1.	R413: Turbe-	Sanacija škarpi (mreže, hidrosjetva...) na dionici Vitovlje - Ugar, st. km 17	30.000						
	Vitovlje- Skender Vakuf	Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Gostilj-Vitovlje L=0,8 km	130.000	21.000			163.767,24	150.812,25	1.638,00
2.	R-413a:	Sanacija klizišta Brajkovići II, L=330 m - gornji stroj	140.000	24.000			163.799,99	157.209,32	2.106,00
	Vitovlje - Travnik -	Sanacija klizišta Brajkovići II, L=330 m-donji stroj	187.000	5.000	186.803,63		5.524,92	192.328,52	2.386,16
	Dolac - Ovnak	Rekonstrukcija dionice Dolac - Gostunj, P100 (st 1+400)- P129, L=500m	240.000				334.509,24	108.122,17	
3.	R-413b	Asfalterski radovi dionice Melići -Dobretići, L=0,4 km, na st. km 11	90.000	90.000			179.176,72	153.309,43	3.159,00
	Gostilj - Dobretići - Jajce	Rekonstrukcija dionice Veliki Do, L=0,6 km, na st. km 18+800-kredit	0						
4.	R439:	Rekonstrukcija dionice Zagrilje - Pavlovica, L =0,4 km; P74-P103	173.000		197.627,99	23.341,88		174.284,53	1.965,60
		Rekonstrukcija sa izgradnjom pješačke, dionica Opara, L=500 m	290.000				294.781,05	85.591,69	1.506,96
	N.Travnik- G.Vakuf/Usko plje	Rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze u Rastovcima, L=400 m, st.- 0+000-desna strana	240.000				245.200,73	245.743,31	2.808,00

	R439:	Izgradnja pješačke staze sa odvodnjom u Rastovcima, L=400 m, st.- 0+000 lijeva strana	10.000		147.579,88	99.943,80		9.657,09	2.281,50
5.	R438:	Izgradnja odvodnje pri rekonstrukciji oštećenja na dionici Štamparija - Tješila	10.000		21.305,36	9.058,22		0,00	0,00
	Gromiljak - Fojnica	Izgradnja pješačke staze Ostružnica, L=500 m	140.000		162.396,00		10.745,70	167.217,26	
		Sanacija asfalta na dionici Gromiljak - Fojnica, L=1 km	120.000						
6.	R440:								
	Stara Bila - Han Bila	Rekonstrukcija dionice sa izgr. pješ. staze dionica Han Bila - Pode, L= 200 m, st. 7+300	140.000						
7.	R443a:	Rekonstrukcija dionice Volujak, L=300 m							
	Kreševo - Lepenica								
8.	R443: Kiseljak -	Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=135 m, st. km 10+800, zid 11	190.000	55.000			241.526,27	241.525,65	2.895,75
	Kreševo - Tarčin	Rekonstrukcija dionice Kreševo - Tarčin, st. km 12+200, L=1,2 km - donji stroj	0						
9.	R481:	Izgradnja mosta na st. 2+200	200.000	60.000					
	Donji Vakuf - Prusac-Poriče								

10.	R437: Fojnica - Dusina	Rekonstrukcija dionice st. 0+400, L=300 m, sa pješačkom stazom	210.000	37.000			246.965,02	246.885,20	3.159,00
		Zaštitna mreža/Sanacija škarpi dionice Luke- Dusina	60.000						
11.	R441: Vitez - Vjetrenice	Izgradnja pješačke staze Vitez - Vjetrenice, L=300m	50.000						
12.	R654: Fojnica - Kaćuni	Rekonstrukcija raskrsnice na M5 /Sanacija asfalta na st. km 2+600. L=300m	50.000						
13	R657: Lepenica - Zabrđe	Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=250 m	140.000						
13		Rekonstrukcija dionice Bukovica, L=200 m						2.772,50	
14	R656:	Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, donji stroj, L=0,3 km sa izgradnjom propusta	245.000		245.057,35			115.821,37	1.216,80
15	Karamustafići- Voljevac- Mejnik	Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, donji stroj, L=0,4 km	150.000	35.000			187.002,27	126.996,35	1.989,00
	<b>Ukupno:</b>		<b>3.235.000</b>	<b>327.000</b>	960.770,21	132.343,90	2.072.999,15	<b>2.178.276,64</b>	<b>27.111,8</b>
	Troškovi nadzora		45.000				41.088,71	<b>27.111,8</b>	
	Troškovi eksproprijacije i saglasnosti	(R439: Opara, R481: Prusac, R443a: Volujak, R413a Dolac- Gostunj, R440: Gluha B., R656, R654,...)	175.000				29.554,8	<b>29.554,8</b>	
	<b>UKUPNO:</b>		<b>3.455.000</b>	<b>327.000</b>			<b>2.143.642,67</b>	<b>2.234.943,22</b>	

## Prilog 4 Godišnjeg izvještaja za 2018

## Realizacija kreditnih sredstava u 2018.g.

	REGIONALNE CESTE	OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE	Kreditna sredstva 2018.	Ugovoreno 2018.g.	Odobrena dodatna sredstva	Izvršeno 2018.g.	Ugovoreno nadzora	Troškovi nadzora izvršeno
			KM	KM	KM		KM	KM
1	R439: Novi Travnik - Gornji Vakuf /Uskoplje	Rekonstrukcija dionice P Luka – Bistrica L= 6,1 km	3.000.000	2.599.109,17	-400.000,00	71.620,93	31.941,00	
		Rekonstrukcija dionice P Luka – Bistrica L= 5,6 km	3.000.000	2.678.485,97	-320.000,00	43.502,24		
2	R413a, Dolac – Han Bila – Ovnač	Izgradnja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=3,5 km	2.700.000					
		Izgradnja dionice Kraban- Han Bila, P1 do P57, L=1,6 km-gornji stoj	1.000.000	1.180.483,73	200.000,00	223.243,25	20.592,00	4.118,40
		Izgradnja dionice Kraban- Han Bila, P57 do P118, L=1,8 km	1.300.000	1.411.963,41	100.000,00	326.998,00		
3	R443: Kiseljak – Kreševo- Tarčin	Rekonstrukcija dionice st. km 2+300 (P1)– km 4+300 (P145), L=2 km.	1.800.000	2.244.060,00	450.000,00	740.892,67	6.973,20	2.440,62
		Rekonstrukcija dionice st. km 4+300 (P145)– km 5+800 (P243), L=1,5 km.	700.000	1.520.013,00	800.000,00			
4	R437: Fojnica – Dusina	Sanacija asfaltnog sloja na dionici Alaupovka - Bakovići, L=2,5 km	700.000	868.159,32	170.000,00	63.694,34		

5	R438: Gromiljak – Fojnica	Sanacija asfaltnog sloja na dionici Gromiljak – Fojnica, L=4,7 km.	1.000.000	1.009.794,89	10.000,00	743.322,45	6.318,00	
6	R413b: Gostilj – Dobretići – Jajce	Rekonstrukcija dionice Crvene stijene – Kuprešani, L=1,2 km	1.000.000					
		Rekonstrukcija dionice Veliki Do, L=0,6 km	400.000					
7	R653: Kaćuni – Lugovi – Moštre	Rekonstrukcija dionice Lugovi-Pašići P5 - P58, L=1 km	500.000	589.780,90	90.000,00	315.928,92	6.437,34	
8	R654: Kaćuni – Fojnica	Rekonstrukcija dionice st. km 1+500 do km 2+600, L=1,1 km	900.000	879.425,16			6.949,80	
UKUPNO:			18.000.000	14.981.275,55	1.100.000,00	2.529.202,80	79.211,34	6.559,02

Direktor:

---

Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.